

# Libero Consorzio Comunale di Trapani

ORIGINALE

## 5^ Settore

SERVIZIO TECNICO VIABILITA' - PROGETTAZIONE E MANUTENZIONE  
STRAORDINARIA E CONCESSIONI

<b>Oggetto:</b>	Istituto Tecnico per Geometri sito in Via Salemi Trapani. Lavori di manutenzione corpo palestra e servizi igienici corpo scuola. Liquidazione e pagamento della prima ed ultima rata di acconto relativa al certificato di pagamento n. 1 in favore della ditta LA GARDENIA COSTRUZIONI SOC. COOP. - CUP: H92B17000350003 - CIG: 7317067AB2
-----------------	---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

**CIG:** 7317067AB2

## DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE

N. 69 del 11-02-2020

N. Generale 182 del 11-02-2020

### Il Dirigente di Settore

- **Vista** l'allegata proposta, pari oggetto, del Responsabile del procedimento, Clelia Todaro;
- **Vista** la L.R. n. 48 dell'11-12-1991 che modifica ed integra l'ordinamento regionale degli EE.LL;
- **Visto** il vigente Statuto dell'Ente;
- **Vista**, in particolare, la l.r. n. 30/2000 in ordine agli obblighi dell'Ente di provvedere relativamente a quanto riportato nella citata allegata proposta;
- **Tenuto conto** della propria competenza a provvedere in merito, ex art. 107 del D.lgs. 18 agosto 2000, n. 267;
- **Ritenuto** di dovere in conseguenza provvedere;
- **Ritenuto** che l'istruttoria preordinata alla emanazione del presente atto consenta di attestare la regolarità e la correttezza di quest'ultimo ai sensi e per gli effetti di quanto dispone l'art. 147 bis del D.lgs. 267/2000'';

## **D E T E R M I N A**

Approvare la proposta del Responsabile del Procedimento Clelia Todaro, indicata in premessa ed allegata al presente provvedimento per farne parte integrante e sostanziale, facendola propria integralmente.

**IL VICARIO DEL DIRIGENTE DI SETTORE**

Patrizia Murana

---

*(Sottoscritto con Firma Digitale)*

# Libero Consorzio Comunale di Trapani

## 5^ Settore

### SERVIZIO TECNICO VIABILITA' - PROGETTAZIONE E MANUTENZIONE STRAORDINARIA E CONCESSIONI

Preliminare n. 73 del 07-02-2020

<b>Oggetto:</b>	Istituto Tecnico per Geometri sito in Via Salemi Trapani. Lavori di manutenzione corpo palestra e servizi igienici corpo scuola. Liquidazione e pagamento della prima ed ultima rata di acconto relativa al certificato di pagamento n. 1 in favore della ditta LA GARDENIA COSTRUZIONI SOC. COOP. - CUP: H92B17000350003 - CIG: 7317067AB2
-----------------	---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

## Il Responsabile del Procedimento

### Premesso che:

- con Determinazione Dirigenziale di questo 5° Settore n. 700 datata 18/12/2017 è stato approvato, in linea amministrativa, il progetto dei "Lavori di manutenzione corpo palestra e servizi igienici corpo scuola presso l'Istituto Tecnico per Geometri di Trapani" dell'importo complessivo di € 80.000,00 di cui € 56.722,92 per lavori comprensivi dei costi per la sicurezza non soggetti a ribasso in ragione di € 2.645,72, ed € 20.631,36 quali somme a disposizione dell'Amministrazione, come si evince dal quadro economico di seguito riportato:

A	Importo lavori a base d'asta	€ 56.722,92	
B	costi per la sicurezza non soggetti a ribasso	<u>€ 2.645,72</u>	
	Importo totale lavori	€ 59.368,64	€ 59.368,64
C	Somme a disposizione dell'amm.ne:		
1	Imprevisti	€ 4.202,89	
2	assicurazione professionale	€ 400,00	
3	Comp. Tecniche art. 113 c. 2 D.Lgs. 50/2016	€ 1.187,37	
4	accesso materiali in discarica	€ 1.750,00	
5	contributo ANAC	€ 30,00	
6	IVA 22% ed eventuali altre imposte	€ 13.061,10	
	Totale compl. Somme a disposizione	€ 20.631,36	€ 20.631,36
	Totale importo progetto		<u>€ 80.000,00</u>

- contestualmente è stata determinata quale modalità di gara da adottare quella prevista all'art. 36 comma 2 lett. b) nonché all'art. 60 del D.Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii. (Procedura aperta) con i termini di pubblicazione di gg. 15 come stabilito al comma 3 dello stesso articolo e con il criterio di aggiudicazione del minor prezzo previsto all'art. 95 comma 4 lett. a) dello stesso Decreto,

delegando all'uopo il responsabile dello Staff Intersettoriale Gare e Contratti, nonché operata la prenotazione di impegno n. 2707/2017 al cap. 7915 "Manutenzione straordinaria scuole";

- lo Staff Gare e Contratti, con propria Determinazione Dirigenziale n. 68 del 28/12/2017 e successiva modifica mediante Determinazione Dirigenziale n. 76 del 29/12/2017, ha approvato, previa condivisione da parte del Responsabile del Procedimento Geom. Vitale Pietro, sia il bando sia il disciplinare della gara di che trattasi;

- espletate le operazioni di gara, la relativa Commissione, ai sensi dell'art. 33 comma 1 del D.Lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii., ha proposto l'aggiudicazione dei lavori in oggetto all'operatore economico LA GARDENIA COSTRUZIONI SOC. COOP. corrente in Mussomeli (CL) con il ribasso percentuale del 31,2783%, il quale, individuato quale migliore offerente, è stato proposto per l'aggiudicazione nella seduta del 12/12/2018 – verbale n. 16 prot. n. 47270 di pari data;

- la proposta di aggiudicazione di cui sopra è stata approvata con Determinazione Dirigenziale n°3 del 14/1/2019 dello Staff Gare e Contratti, precisando contestualmente che *"l'aggiudicazione stessa diverrà efficace solo dopo l'esito positivo della verifica del possesso dei requisiti richiesti per la partecipazione alla gara come espressamente previsto all'art. 32, comma 7 del D.Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii., e sarà oggetto di successivo provvedimento"*;

- stante l'esito positivo della verifica del possesso dei requisiti richiesti per la partecipazione alla gara in argomento, operata nei modi e nei termini della normativa vigente in materia, giusta comunicazione SIPI numero 816978 del 20/03/2019 da parte del RUP, con Determinazione Dirigenziale n. 23 del 26/3/2019 dello Staff Gare e Contratti è stata formalizzata l'efficacia dell'aggiudicazione come previsto dell'art. 32, comma 7, del D.Lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii. a favore dell'O.E. LA GARDENIA COSTRUZIONI SOC. COOP. corrente in Mussomeli (CL) per l'importo netto contrattuale di € 41.626,67 di cui € 38.980,95 quale importo al netto del ribasso d'asta ed € 2.645,72 quali costi per la sicurezza;

- è stato sottoscritto tra le Parti il relativo contratto rep. n. 72 del 10/6/2019 registrato on\_line Serie IT n. 3752 del 14/6/2019;

- con Determinazione Dirigenziale n. 191 del 23/5/2019 è stata impegnata la complessiva somma di € 79.970,00 a favore dell'O.E. LA GARDENIA COSTRUZIONI SOC. COOP corrente in Mussomeli (CL) – P-I-: 01204270852 che trovava copertura nel cap. 7915 "Manutenzione straordinaria scuole" impegno n. 770/2019, tenuto conto che dall'importo originario di € 80.000,00 risulta già pagata la somma di € 30,00 quale contributo ANAC dovuto per legge da questo Ente in quanto Stazione appaltante (vedasi DD n. 537 del 5/12/2018);

- i lavori sono stati consegnati il 10/6/2019;

**Atteso che:**

- il RUP Geom. Vitale Pietro con nota prot. n. 37459 del 18/10/2019 ha trasmesso la perizia di variante relativa ai "Lavori di manutenzione corpo palestra e servizi igienici corpo scuola presso l'Istituto Tecnico per Geometri sito in Via Salemi - Trapani", redatta dal Direttore dei Lavori Geom. Fontana Antonino ed approvata, in linea tecnica, dal medesimo RUP in data 18/10/2019 che, pur non modificando l'importo complessivo del progetto ha comportato un incremento per lavori di € 19.952,29 che rientra nel 50% previsto dal c.7 del citato D. Lgs. 50/2016, e che a tale incremento si è dato copertura mediante l'utilizzo delle somme per imprevisti, per assicurazione professionale e parte del ribasso d'asta;

- con Determinazione Dirigenziale n. 490 del 7/11/2019 si è preso atto della perizia di variante di cui sopra, autorizzando l'utilizzo delle somme per imprevisti, per assicurazione professionale e parte del ribasso d'asta per far fronte all'aumento dei costi originariamente previsti per lavori per cui il nuovo quadro economico risulta essere il seguente:

A	Importo lavori a base d'asta	€ 87.281,28	
B	costi per la sicurezza non soggetti a ribasso	€ 1.597,79	
	Importo totale lavori	€ 88.879,07	
	ribasso 31,2783	€ 27.300,10	
	importo al netto del ribasso	€ 61.578,97	€ 61.578,97
C	Somme a disposizione dell'amm.ne:		
1	Imprevisti	€ 0,00	
2	assicurazione professionale	€ 0,00	
3	Comp. Tecniche art. 113 c. 2 D.Lgs. 50/2016	€ 1.777,58	
4	accesso materiali in discarica	€ 1.750,00	
5	contributo ANAC	€ 0,00	
6	IVA 22% ed eventuali altre imposte	€ 13.547,37	
7	economia	€ 1.346,08	
	Totale compl. Somme a disposizione	€ 18.421,03	€ 18.421,03
	Totale importo progetto		€ 80.000,00

**Rilevato che:**

- i lavori sono stati ultimati in data 4/12/2019 come risulta dal certificato di ultimazione redatto dal Direttore dei Lavori, Geom. Antonino Fontana in data 13/1/2020;
- con la nota prot. n. 2580 del 28/1/2020, il RUP, Geom. Pietro Vitale, ha trasmesso lo stato di avanzamento a tutto il 4/12/2019 ed il certificato di pagamento n. 1 relativo alla prima ed ultima rata di acconto dei lavori di che trattasi dal quale risulta che è possibile pagare a favore dell'Impresa LA GARDENIA COSTRUZIONI SOC. COOP la somma di € 59.600,00 oltre IVA;
- la citata impresa ha trasmesso la relativa fattura n. FATTPA 2\_20 del 29/1/2020, assunta al protocollo in entrata n. 2837 in pari data, dell'importo complessivo di € 72712,00 di cui € 59.600,00 quale imponibile ed € 13.112,00 per IVA;

**Viste:**

- la Deliberazione Commissariale di Consiglio n. 17/C del 10/06/2019 di approvazione del bilancio di previsione 2019/2021;
- la Deliberazione del Commissario Straordinario, assunti i poteri della Giunta Provinciale, n.1 dell'8/1/2020, con la quale nelle more dell'approvazione del Bilancio di Previsione 2020/2022, è stato dato atto dell'avvio dell'esercizio provvisorio 2020 e dell'utilizzo delle risorse dell'annualità 2020 del bilancio 2019/2021 approvato con la superiore deliberazione, secondo le norme e nei limiti di quanto previsto dall'art.163 del D. Lgs. n.267/2000;

**Richiamate** le misure organizzative adottate per garantire il tempestivo pagamento delle somme dovute per somministrazioni, forniture ed appalti che risultano pubblicate sul sito internet dell'amministrazione;

**Dato atto che:**

- che ai fini dell'esercizio del controllo preventivo di Regolarità Amministrativo e Contabile sono state effettuate le dovute verifiche, risultando che il presente provvedimento comporta **riflessi diretti** sulla situazione economico-finanziaria dell'Ente e determina una spesa per **€ 72.712,00**;
- del rispetto della normativa sulla tracciabilità dei flussi finanziari di cui all'articolo 3 della Legge 13 agosto 2010, n.136 come modificato dalla Legge n.217/2010 di conversione del Decreto Legge n.187/2010 (in particolare con riguardo ai documenti dove ricorra l'obbligo di riportare i codici CIG e/o CUP) e sulle attestazione di regolarità contributiva giusta D.U.R.C., richiesto telematicamente in data 10/11/2019 prot. INAIL 19059264 con scadenza il 9/3/2020, allegato al presente provvedimento;
- che è stato attivato il **CIG** corrispondente al n. 7317067AB2 da riportare obbligatoriamente, ai sensi dell'art. 3 della L. 136/2010, come modificata dalla L. 217/2010 di conversione del D.L. 187/2010, anche sugli strumenti finanziari;

- per l'intervento in questione, ai fini del monitoraggio degli investimenti pubblici, ai sensi dell'art. 11 della L. 3/2003 e ss.mm. e ii., è stato attivato il **C.U.P.**, corrispondente al n. H92B17000350003;
- l'adempimento di cui all'art. 1, comma 32, 1° periodo della L. 190/2012 viene assolto con la pubblicazione in "Amministrazione Trasparente" mentre quello riguardante il 3° periodo della medesima legge, nonché dell'art. 3 della delib. AVCP n. 26/2013 sarà assolto entro il 31 gennaio dell'anno successivo;
- che la fattura oggetto del presente provvedimento risulta emessa dopo l'1/1/2015 e che, ai sensi del D.M. del 23/1/2015, rientra nelle procedure di scissione dei pagamenti, consistente nel pagamento diretto all'erario dell'IVA;
- che, ai sensi dell'art. 183, comma 9-bis, del vigente TUEL, trattasi di spesa **NON RICORRENTE**;

**Dato atto** del rispetto delle prescrizioni di cui al P.T.C.P.T. adottato dal Commissario Straordinario con i poteri della Giunta con Deliberazione n. 20 del 29/01/2020, e in particolare del punto 1.11 "Meccanismi di formazione, attuazione e controllo delle decisioni idonei a prevenire il rischio di corruzione, comuni a tutti gli uffici" con evidenza anche:

- a) al rispetto dell'iter procedurale ed in particolare del rispetto dei tempi del procedimento ai sensi di legge e come da procedimenti comunicati e pubblicati nella sezione "Amministrazione Trasparente";
- b) al rispetto nei procedimenti dell'ordine cronologico della data di protocollo dell'istanza ad iniziativa di parte (ai sensi dell'art. 1 e 6 del Regolamento sul Procedimento Amministrativo);
- c) all'inesistenza di conflitti di interesse per i casi previsti dalla legge;

**Considerato che:**

- ai sensi dell'art.42 del DECRETO-LEGGE 24 Aprile 2014 n. 66, che obbliga l'Ente alla tenuta del **Registro Unico delle Fatture** nel quale sono annotate le fatture o le richieste equivalenti di pagamento per somministrazioni, forniture e appalti e per obbligazioni relative a prestazioni professionali emesse nei propri confronti, si riscontra l'avvenuta registrazione della fattura n. FATTPA 2\_20 del 29/1/2020 al n. **144** in data 5/2/2020;
- nella trattazione e istruttoria degli atti pervenuti si è rispettato l'ordine cronologico con riguardo all'art. 11 - comma 1/ter - del D.Lgs.8/1993 convertito nella L. 68/93 e art.159 del T.U.EE.LL. e delle Direttive Segretariali prot. n. 5754 del 19/02/15 e prot. n.10599 del 24/3/2014;

**Visto** l'art. 3, comma 1, lett.d) del D.L. 174/2012, che ha sostituito l'art. 147 del TUEL come segue:

Art. 147-bis. - (Controllo di regolarità amministrativa e contabile). - 1. Il controllo di regolarità amministrativa e contabile è assicurato, nella fase preventiva della formazione dell'atto, da ogni responsabile di servizio ed è esercitato attraverso il rilascio del parere di regolarità tecnica attestante la regolarità e la correttezza dell'azione amministrativa...."

**Preso atto** che il Regolamento dei controlli interni, approvato con deliberazione n.6/C del 22/08/13 del Commissario Straordinario, assunti i poteri del Consiglio Provinciale, nel recepire la su richiamata normativa, ribadisce che l'attestazione (..o parere) di regolarità tecnica deve essere riportata anche nelle premesse delle determinazioni dirigenziali (o dei responsabili dei servizi) e degli atti sindacali (determinazioni – ordinanze);

**Preso atto**, altresì, che il citato regolamento dei controlli interni chiarisce che il rilascio del parere di regolarità tecnica è subordinato alla verifica circa *la conformità della determinazione ai criteri ed alle regole tecniche specifiche, il rispetto della normativa di settore e dei principi di carattere*

*generale dell'ordinamento, nonché dei principi di buona amministrazione ed opportunità ed infine il collegamento con gli obiettivi dell'Ente, nonché il rispetto delle procedure;*

**Ritenuto** che l'istruttoria preordinata alla emanazione del presente atto consenta di attestare la regolarità e la correttezza di quest'ultimo ai sensi e per gli effetti di quanto dispone l'art. 147 bis del D. Lgs. 267/2000”;

**Vista** la L.R. n. 48 dell'11/12/1991 che modifica ed integra l'ordinamento regionale degli EE.LL;

**Visto** il vigente Statuto Provinciale;

**Visto** il D.Lgs. 165/2001 e s.m.i.;

**Visto** il D.Lgs. n. 267/2000;

**Visto** il vigente regolamento sull'ordinamento degli uffici e dei servizi;

**Visto** l'ordinamento degli enti locali in vigore;

**Vista**, in particolare, la l.r. n. 30/2000 in ordine agli obblighi del Provincia di provvedere relativamente a quanto riportato nella citata allegata proposta;

**Visto** il D.Lgs. 118/2011 in merito alla riclassificazione dei capitoli secondo il nuovo Piano dei Conti;

**Vista** la Determinazione Dirigenziale n. 168 del 4/4/2017 e seguenti di conferma, con le quali l'Ing. Patrizia Murana è stata individuata titolare di Posizione Organizzativa del 5° Settore con delega di funzioni dirigenziali, che continuano a trovare applicazione in esecuzione dell'art. 74 c.3 del Regolamento di Organizzazione degli Uffici ed dei Servizi e della Determinazione Commissariale n. 12 del 4/12/2018;

Tanto premesso e ritenuto

## PROPONE

- 1) **Prendere atto** che relativamente ai “Lavori di manutenzione corpo palestra e servizi igienici corpo scuola presso l'Istituto Tecnico per Geometri sito in Via Salemi - Trapani”, il Responsabile del Procedimento, Geom. Pietro Vitale, con nota prot. n. 2580 del 28/1/2020, ha trasmesso lo stato di avanzamento a tutto il 4/12/2019 ed il certificato di pagamento n. 01 a favore dell'Impresa LA GARDENIA COSTRUZIONI SOC. COOP relativo al pagamento della prima ed ultima rata di acconto per l'ammontare di € 59.600,00 oltre IVA;
- 2) **Liquidare** in favore dell'Impresa LA GARDENIA COSTRUZIONI SOC. COOP corrente in Mussomeli (CL) – P-I-: 01204270852 - la somma complessiva di € 72.712,00 di cui € 59.600,00 quale imponibile ed € 13.112,00 per IVA da versare direttamente all'Erario ai sensi dell'art. 1, comma 629 della Legge 190/2014, quale saldo della prima rata ed ultima rata di acconto del 1° SAL, che risulta disponibile ai residui del Cap. 7915 “Manutenzione straordinaria scuole, come segue:

Classificazione d.lgs. 118/2011						
Titolo Missione Programma Macroaggregato	Codice Piano Finanziario V Livello	Spesa ricorrente o non ricorrente	Capitolo	Descrizione Capitolo	Numero impegno o Sub	Importo (2020)
					Impegno (numero impegno Reiscritto se da FPV)	
2.4.6.2	U.2.02.01.09.003	Non ricorrente	7915	Manutenzione straordinaria scuole	770/2019	€ 72.712,00

3) **Pagare** in favore dell'Impresa LA GARDENIA COSTRUZIONI SOC. COOP corrente in Mussomeli (CL), previo accertamento delle risultanze della verifica ex art. 48-bis del D.P.R. 602/1973, la somma complessiva di € 72.712,00 di cui € 59.600,00 quale imponibile ed € 13.112,00 per IVA da versare direttamente all'Erario ai sensi dell'art. 1, comma 629 della Legge 190/2014, relativamente alla prima ed ultima rata di acconto 1° SAL per i lavori di cui al superiore punto 1) a saldo della fattura n. FATTPA 2\_20 del 29/1/2020, assunta al protocollo in entrata n. 2837 in pari data, registrata nell'apposito registro unico delle fatture tenuto dal competente Settore al n. 144 in data 5/2/2020, mediante accredito sul c/c riportato nella fattura stessa;

4) **Accertare** la somma di 13.112,00 al Capitolo di entrata n. 910102 "Ritenute per scissione contabile I.V.A. (Split payment)", imputandola come segue:

Debitore	Fattura RUF	Esercizio Esigibilità	Capitolo	Importo	Titolo Tipologia Categoria	Codice Economico
<b>Impresa La Gardenia Costruzioni Soc. Coop.</b>	Fattura n. FATTPA 2_20 del 29/1/2020  RUF n. 144/2020	2020	910102	€ 13.112,00	9-100-1	E.9.01.01.02.001

5) **Emettere** reversale d'incasso di € 13.112,00 quale ammontare dell'I.V.A. determinata sull'imponibile, da versare successivamente direttamente all'Erario, ai sensi dell'art. 1, comma 629, della L. 190/2014;

6) **Notificare** il presente provvedimento al RUP che dovrà provvedere ad aggiornare la scheda per il MEF tempestivamente e comunque entro il trimestre di riferimento prescritto dal D.Lgs. 229/2011 trasmettendo immediatamente la stessa al Referente per il MEF;

7) **Prendere atto** della Deliberazione Commissariale di Consiglio n. 17/C del 10/06/2019 di approvazione del bilancio di previsione 2019/2021 e della successiva Deliberazione del Commissario Straordinario, assunti i poteri della Giunta Provinciale, n.1 dell'8/1/2020, con la quale nelle more dell'approvazione del Bilancio di Previsione 2020/2022, è stato dato atto dell'avvio dell'esercizio provvisorio 2020 e dell'utilizzo delle risorse dell'annualità 2020 del bilancio 2019/2021 approvato con la superiore deliberazione, secondo le norme e nei limiti di quanto previsto dall'art.163 del D. Lgs. n.267/2000;

8) **Dare atto che:**

- per l'intervento in questione, ai fini del monitoraggio degli investimenti pubblici, ai sensi dell'art. 11 della L. 3/2003 e ss.mm. e ii., è stato attivato il **C.U.P.**, corrisponde al n. H92B17000350003;
- che è stato attivato il **CIG** corrispondente al n. 7317067AB2 da riportare obbligatoriamente, ai sensi dell'art. 3 della L. 136/2010, come modificata dalla L. 217/2010 di conversione del D.L. 187/2010, anche sugli strumenti finanziari;
- la produzione degli effetti della presente determinazione è subordinata all'apposizione del visto di regolarità contabile da parte del Dirigente/Responsabile del Settore/Servizio finanziario;

- è stato accertato, che la proposta tiene conto di quanto previsto dall'art. 9 del D.L. 78/2009, convertito con L. 102/2009, in ordine alla compatibilità dell'adozione del presente atto con i relativi stanziamenti di bilancio e con le regole di finanza pubblica;
  - è possibile consultare il presente provvedimento all'Albo Pretorio on-line e, per le finalità ed ai sensi del D. Lgs. 33/2013, sul sito istituzionale nella sezione "Amministrazione Trasparente", sezione "Provvedimenti (Provvedimenti Dirigenti)";
- 9) Attestare** la regolarità e la correttezza del presente atto ai sensi e per gli effetti di quanto dispone l'art. 147 bis del D. Lgs. 267/2000".

**IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO**

Clelia Todaro

---