

Libero Consorzio Comunale di Trapani

ORIGINALE

SETTORE GESTIONE E COORDINAMENTO SERVIZI TECNICI

UFFICIOTECNICO EDILIZIA, GESTIONE DEI BENI IMMOBILI PATRIMONIALI
SCOLASTICI

Oggetto:	Istituto Tecnico per Geometri sito in Via Salemi Trapani. Lavori di manutenzione corpo palestra e servizi igienici corpo scuola. Approvazione contabilità finale, Certificato di Regolare Esecuzione, liquidazione e pagamento rata di saldo a favore dell'O.E. La Gardenia Costruzioni Soc. Coop. - CUP: H92B17000350003.CIG: 7317067AB2
-----------------	---

CIG: 7317067AB2

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE

N. 74 del 09-02-2021

N. Generale 154 del 10-02-2021

Il Dirigente di Settore

- **Vista** l'allegata proposta, pari oggetto, del Responsabile del procedimento, Clelia Todaro;
- **Vista** la L.R. n. 48 dell'11-12-1991 che modifica ed integra l'ordinamento regionale degli EE.LL;
- **Visto** il vigente Statuto dell'Ente;
- **Vista**, in particolare, la l.r. n. 30/2000 in ordine agli obblighi dell'Ente di provvedere relativamente a quanto riportato nella citata allegata proposta;
- **Tenuto conto** della propria competenza a provvedere in merito, ex art. 107 del D.lgs. 18 agosto 2000, n. 267;
- **Ritenuto** di dovere in conseguenza provvedere;
- **Ritenuto** che l'istruttoria preordinata alla emanazione del presente atto consenta di attestare la regolarità e la correttezza di quest'ultimo ai sensi e per gli effetti di quanto dispone l'art. 147 bis del D.lgs. 267/2000";

D E T E R M I N A

Approvare la proposta del Responsabile del Procedimento Clelia Todaro, indicata in premessa ed allegata al presente provvedimento per farne parte integrante e sostanziale, facendola propria integralmente.

IL DIRIGENTE DI SETTORE

Giuseppe Scalisi

(Sottoscritto con Firma Digitale)

Libero Consorzio Comunale di Trapani

SETTORE GESTIONE E COORDINAMENTO SERVIZI TECNICI

UFFICIOTECNICO EDILIZIA, GESTIONE DEI BENI IMMOBILI PATRIMONIALI
SCOLASTICI

Preliminare n. 69 del 01-02-2021

Oggetto:	Istituto Tecnico per Geometri sito in Via Salemi Trapani. Lavori di manutenzione corpo palestra e servizi igienici corpo scuola. Approvazione contabilità finale, Certificato di Regolare Esecuzione, liquidazione e pagamento rata di saldo a favore dell'O.E. La Gardenia Costruzioni Soc. Coop. - CUP: H92B17000350003.CIG: 7317067AB2
-----------------	---

Il Responsabile del Procedimento

Premesso che:

il progetto dei “Lavori di manutenzione corpo palestra e servizi igienici corpo scuola presso l’Istituto Tecnico per Geometri di Trapani”, redatto a seguito di specifica segnalazione da parte del Dirigente Scolastico dell’Istituto stesso, è stato approvato con Determinazione Dirigenziale dell’allora 5° Settore n°700 datata 18/12/2017, con la quale è stata anche formalizzata l’autorizzazione a contrarre con la modalità prevista all’art. 36 comma 2 lett. b) e 9 nonché all’art. 60 del D.Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii. (Procedura aperta) con i termini di pubblicazione di gg. 15 come stabilito al comma 3 dello stesso articolo e con il criterio di aggiudicazione del minor prezzo previsto all’art. 95 comma 4 lett. a) dello stesso Decreto, delegando all’uopo il responsabile dello Staff Intersettoriale Gare e Contratti, ed è stata anche operata la prenotazione di impegno n. 2707/2017 al cap. 7915 “Manutenzione straordinaria scuole”;

l’importo progettuale ammonta a complessivi € 80.000,00 di cui € 56.722,92 per lavori comprensivi dei costi per la sicurezza non soggetti a ribasso in ragione di € 2.645,72, ed € 20.631,36 quali somme a disposizione dell’Amministrazione, come si evince dal quadro economico di seguito riportato:

A	Importo lavori a base d'asta	€ 56.722,92		
B	costi per la sicurezza non soggetti a ribasso	€ 2.645,72		
	Importo totale lavori	€ 59.368,64	€ 59.368,64	
C	Somme a disposizione dell'amm.ne:			
1	Imprevisti	€ 4.202,89		
2	assicurazione professionale	€ 400,00		
3	Comp. Tecniche art. 113 c. 2 D.Lgs. 50/2016	€ 1.187,37		
4	accesso materiali in discarica	€ 1.750,00		
5	contributo ANAC	€ 30,00		
6	IVA 22% ed eventuali altre imposte	€ 13.061,10		
	Totale compl. Somme a disposizione	€ 20.631,36	€ 20.631,36	
	Totale importo progetto		€ 80.000,00	

espletate le operazioni di gara, la relativa Commissione, ai sensi dell'art. 33 comma 1 del D.L.gs. n. 50/2016 e ss.mm.ii., ha proposto l'aggiudicazione dei lavori in oggetto all'operatore economico La Gardenia Costruzioni soc. Coop. corrente in Mussomeli (CL) che ha offerto il ribasso percentuale del 31,2783%, come da verbale n°16 prot. n°47270 di pari data, che è stata approvata con Determinazione Dirigenziale n°3 del 14/1/2019 dello Staff Gare e Contratti, precisando contestualmente che *“l'aggiudicazione stessa diverrà efficace solo dopo l'esito positivo della verifica del possesso dei requisiti richiesti per la partecipazione alla gara come espressamente previsto all'art. 32, comma 7 del D.Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii., e sarà oggetto di successivo provvedimento”*;

stante l'esito positivo della verifica del possesso dei requisiti richiesti per la partecipazione alla gara in argomento, operata nei modi e nei termini della normativa vigente in materia, giusta comunicazione SIPI numero 816978 del 20/03/2019 da parte del RUP, con Determinazione Dirigenziale n°23 del 26/3/2019 dello Staff Gare e Contratti è stata formalizzata l'efficacia dell'aggiudicazione come previsto dell'art. 32, comma 7, del D.Lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii. a favore del sopra citato O.E. La Gardenia Costruzioni Soc. Coop., per l'importo netto contrattuale di € 41.626,67 di cui € 38.980,95 quale importo al netto del ribasso d'asta ed € 2.645,72 quali costi per la sicurezza;

è stato sottoscritto tra le Parti il relativo contratto rep. n°72 del 10/6/2019 registrato on_line Serie IT n. 3752 del 14/6/2019;

mediante Determinazione Dirigenziale n°191 del 23/5/2019 è stata impegnata la complessiva somma di € 79.970,00 a favore dell'O.E. in questione che trova copertura nel cap. 7915 “Manutenzione straordinaria scuole” impegno n°770/2019 atteso che dall'importo originario di € 80.000,00 risulta già pagata la somma di € 30,00 quale contributo ANAC dovuto per legge da questo Ente in quanto Stazione appaltante (vedasi Determinazione Dirigenziale n°537 del 5/12/2018);

con nota prot. n° 37459 del 18/10/2019 il RUP dei lavori in argomento, Geom. Vitale Pietro, stante la necessità di effettuare alcuni lavori imprevedibili all'atto di redazione del progetto de quo, ha trasmesso la perizia di variante in corso d'opera redatta ed approvata in linea tecnica ai sensi

dell'art. 106 c. 1 lett. c. 1 e c. 7 del D.Lgs. 50/2016 e ss.mm.ed ii., della quale si è preso atto mediante Determinazione Dirigenziale n°490 del 7/11/2019, autorizzando l'utilizzo delle somme per imprevisti, per assicurazione professionale e parte del ribasso d'asta al fine di far fronte all'aumento dei costi originariamente previsti per lavori;

il maggiore onere, pari ad € 19.952,29, e pari a 47,93% e rientra, quindi, nel 50% previsto dal c. 7 del su citato D.Lgs. 50/2016 e ss.mm.ed ii.;

l'impresa ha firmato l'atto aggiuntivo senza riserve;

a seguito della variante di cui sopra il nuovo quadro economico risulta essere il seguente:

A	Importo lavori a base d'asta	€ 87.281,28	
B	costi per la sicurezza non soggetti a ribasso	€ 1.597,79	
	Importo totale lavori	€ 88.879,07	
	ribasso 31,2783	€ 27.300,10	
	importo al netto del ribasso	€ 61.578,97	€ 61.578,97
C	Somme a disposizione dell'amm.ne:		
1	Imprevisti	€ 0,00	
2	assicurazione professionale	€ 0,00	
3	Comp. Tecniche art. 113 c. 2 D.Lgs. 50/2016	€ 1.777,58	
4	accesso materiali in discarica	€ 1.750,00	
5	contributo ANAC	€ 0,00	
6	IVA 22% ed eventuali altre imposte	€ 13.547,37	
7	economia	€ 1.346,08	
	Totale compl. Somme a disposizione	€ 18.421,03	€ 18.421,03
	Totale importo progetto		€ 80.000,00

con nota prot. n°35162 del 21/12/2020 il Responsabile del Procedimento Geom. Vitale Pietro ha trasmesso gli atti di contabilità finale dai quali risulta quanto segue:

- i lavori sono stati consegnati il 10/6/2019 per essere ultimati entro il 7/9/2019 ai sensi dell'art. 14 del C.S.A.;
- nell'atto aggiuntivo, stipulato a seguito della perizia di variante, come sopra specificato, è prevista una proroga dei tempi contrattuali di gg 45, che tiene conto dei maggiori lavori, tra i quali giorni trenta già concessi con nota prot. n°32732 del 10/09/2019 in partenza e prot. 32780 del 10/09/2019 in arrivo firmata per accettazione determinando il nuovo termine di ultimazione lavori per il 23/12/2019;
- la relativa ultimazione è avvenuta il 4/12/2019 e cioè entro il termine contrattuale come da certificato di ultimazione lavori redatto in data 13/01/2020;
- durante il corso dei lavori è stato liquidato e pagato all'Impresa di cui trattasi n°1 acconto per complessivi € 72.712,00 di cui € 59.600,00 quale imponibile ed € 13.112,00 per IVA giusta Determinazione Dirigenziale n°69 datata 11/2/2020;
- l'importo dei lavori eseguiti ammonta ad € 59.959,10 e, pertanto risulta una economia per lavori di € 1.619,87;
- al netto delle somme già corrisposte, come sopra specificato, rimane un credito per l'impresa di € 359,10 oltre IVA;
- l'Impresa ha firmato gli atti di contabilità finale senza riserve;
- i lavori risultano regolarmente eseguiti come attestato dal Direttore dei Lavori, Geom. Fontana Antonino, giusto Certificato di Regolare Esecuzione redatto in data 11/12/2020 ed allegato alla nota prot. n°35162 del 21/12/2020 ove risulta che è possibile pagare a

favore dell'O.E. La Gardenia Costruzioni Soc. Coop. la somma di € 359,10 oltre IVA quale saldo dei lavori di cui trattasi;

Rilevato che il RUP Geom. Vitale Pietro, con la reitera nota prot. n°2329 del 27/1/2021 ha accertato una minore spesa di € 5.042,32 che è possibile eliminare fermo restando che dovrà essere mantenuta nell'impegno a suo tempo assunto, come sopra specificato, la somma di € 1.777,58 relativa alle competenze tecniche prevista nel quadro economico del progetto stesso;

Vista la fattura n°24_20 del 22/12/2020 emessa dall'O.E. La Gardenia Costruzioni Soc. Coop. quale saldo dei lavori dalla stessa eseguiti, dell'importo complessivo di € 438,10 di cui € 359,10 quale imponibile ed € 79,00 per IVA da versare direttamente all'Erario ai sensi dell'art. 1, comma 629 della Legge 190/2014;

Accertato che la spesa trova copertura ai residui del Cap. 7915 "Manutenzione straordinaria scuole" impegno n°902/2020;

Visti:

il Bilancio di Previsione per l'esercizio 2020-2022 approvato con la deliberazione commissariale con i poteri del Consiglio n°6 del 13/07/2020 e successive delibere di variazione e in particolare della Deliberazione Commissariale con i poteri del Consiglio n°8 del 09/09/2020 con la quale è stato approvato l'Assestamento generale e la Salvaguardia degli equilibri di bilancio 2020 ai sensi dell'art. 175, comma 8 e dell'art. 193 del TUEL;

il Decreto del Commissario Straordinario, adottato con i poteri del Presidente del Libero Consorzio comunale, n°17 del 15/07/2020 di approvazione del PEG per l'esercizio 2020 e successivi decreti di modifica;

il Decreto del Commissario Straordinario n°81 del 30/12/2020 con il quale il Commissario Straordinario, assunti i poteri del Presidente, ha approvato il Piano Dettagliato degli obiettivi e della Performance 2020/2022;

il Decreto Commissariale n°1 del 13/01/2021 con la quale si è dato atto dell'avvio dell'esercizio provvisorio e dell'utilizzo delle risorse dell'annualità 2021 del bilancio 2020-2022 approvato con deliberazione n. 6 del 13/07/2020 secondo le norme e nei limiti di quanto previsto dall'art. 163 del D.lgs. n.°267/2000;

Richiamate le misure organizzative adottate per garantire il tempestivo pagamento delle somme dovute per somministrazioni, forniture ed appalti che risultano pubblicate sul sito internet dell'amministrazione;

Dato atto:

- che ai fini dell'esercizio del controllo preventivo di regolarità Amministrativo e Contabile sono state effettuate le dovute verifiche, risultando che il presente provvedimento comporta riflessi diretti sulla situazione economico – finanziaria dell'Ente e determina una spesa complessiva di €438,10;
- del rispetto della normativa sulla tracciabilità dei flussi finanziari di cui all'articolo 3 della legge 13 agosto 2010, n°136 come modificato dalla legge n°217/2010 di conversione del decreto legge n°187/2010 (in particolare con riguardo ai documenti dove ricorra l'obbligo di riportare i codici CIG e/o CUP) e sulle attestazione di regolarità contributiva giusta D.U.R.C. prot. INAIL n°25173697 richiesto in data 30/11/2020 con scadenza il 30/3/2021

- allegato al presente provvedimento, nel quale si dichiara che l'O.E. La Gardenia Costruzioni Soc. Coop. risulta regolare nei confronti di I.N.P.S., I.N.A.I.L.e CNCE;
- del rispetto delle prescrizioni di cui al P.T.P.C. adottato dal Commissario Straordinario con Determinazione Dirigenziale, assunti i poteri della Giunta, n°20 del 29/01/2020, ed in particolare del punto 1.11 “Meccanismi di formazione, attuazione e controllo delle decisioni idonee a prevenire il rischio di corruzione, comuni a tutti gli uffici” con evidenza anche:
 - a) al rispetto dell'iter procedurale ed in particolare del rispetto dei tempi del procedimento e di risposta alle istanze dei cittadini (rispetto ordine cronologico di protocollo dell'istanza) ai sensi di legge e come da procedimenti comunicati e pubblicati nella sezione “Amministrazione Trasparente”;
 - b) al rispetto nei procedimenti dell'ordine cronologico della data di protocollo dell'istanza ad iniziativa di parte (ai sensi dell'art. 1 e 6 del Regolamento sul Procedimento Amministrativo)
 - c) l'inesistenza di conflitti di interesse per i casi previsti dalla legge;
 - che è stato attivato il CIG corrispondente al n°7317067AB2 da riportare obbligatoriamente, ai sensi dell'art. 3 della L. 136/2010, come modificata dalla L. 217/2010 di conversione del D.L. 187/2010, anche sugli strumenti finanziari;
 - che per l'intervento in questione, ai fini del monitoraggio degli investimenti pubblici, ai sensi dell'art. 11 della L. 3/2003 e ss.mm. e ii., è stato attivato il C.U.P., corrisponde al n° H92B17000350003;
 - l'adempimento di cui all'art. 1, comma 32, 1° periodo della L. 190/2012 viene assolto con la pubblicazione in “Amministrazione Trasparente” mentre quello riguardante il 3° periodo della medesima legge, nonché dell'art. 3 della delib. AVCP n° 26/2013 sarà assolto entro il 31 gennaio dell'anno successivo;
 - che ai sensi dell'art. 183, comma 9-bis, del vigente TUEL, trattasi di spesa **NON RICORRENTE**;

Considerato che

- ai sensi dell'art. 42 del DECRETO-LEGGE 24 aprile 2014 n°66, che obbliga l'Ente alla tenuta del registro unico delle fatture nel quale sono annotate le fatture o le richieste equivalenti di pagamento per somministrazioni, forniture e appalti e per obbligazioni relative a prestazioni professionali emesse nei propri confronti, si riscontra l'avvenuta registrazione della fattura relativa al pagamento di cui al presente provvedimento al n°2114 in data 31/12/2020;
- nella trattazione e istruttoria degli atti pervenuti si è rispettato l'ordine cronologico con riguardo all'art. 11 comma 1/ter del D.Lgs. 8/1993 convertito nella L. 68/93 e art. 159 del T.U.E.L e delle Direttive Segretariali Prot. n. 5754 del 19-02-15 e prot.n. 10599 del 24/3/2014;
- la fattura oggetto del presente provvedimento risulta emessa dopo l'1/1/2015 la stessa rientra nelle procedure di scissione dei pagamenti consistente nel pagamento diretto all'erario dell'I.V.A ai sensi del D.M. del 23/01/2015;

Ritenuto, pertanto, per quanto sopra richiamato di poter procedere alla liquidazione/pagamento della somma di € 438,10;

Visto l'art. 3, comma 1, lett.d) del D.L. 174/2012, che ha sostituito l'art. 147 del TUEL come segue:

Art. 147-bis. - (Controllo di regolarità amministrativa e contabile). - 1. Il controllo di regolarità amministrativa e contabile è assicurato, nella fase preventiva della formazione dell'atto, da ogni responsabile di servizio ed è esercitato attraverso il rilascio del parere di regolarità tecnica attestante la regolarità e la correttezza dell'azione amministrativa”;

Preso atto che il Regolamento dei controlli interni, approvato con Deliberazione n°6/C del 22/08/13 del Commissario Straordinario, assunti i poteri del Consiglio Provinciale, nel recepire la su richiamata normativa, ribadisce che l'attestazione (..o parere) di regolarità tecnica deve essere riportata anche nelle premesse delle determinazioni dirigenziali (o dei responsabili dei servizi) e degli atti sindacali (determinazioni – ordinanze);

Preso atto, altresì, che il citato regolamento dei controlli interni chiarisce che *“il rilascio del parere di regolarità tecnica è subordinato alla verifica circa la conformità della determinazione ai criteri ed alle regole tecniche specifiche, il rispetto della normativa di settore e dei principi di carattere generale dell'ordinamento, nonché dei principi di buona amministrazione ed opportunità ed infine il collegamento con gli obiettivi dell'Ente, nonché il rispetto delle procedure”*;

Ritenuto che l'istruttoria preordinata alla emanazione del presente atto consenta di attestare la regolarità e la correttezza di quest'ultimo ai sensi e per gli effetti di quanto dispone l'art. 147 bis del D. Lgs. 267/2000”;

Vista la L.R. n° 48 dell'11/12/1991 che modifica ed integra l'ordinamento regionale degli EE.LL;

Visto il vigente Statuto Provinciale;

Visto il D.Lgs. 165/2001 e s.m.i.;

Visto il D.Lgs. n° 267/2000;

Visto il vigente regolamento sull'ordinamento degli uffici e dei servizi;

Visto l'ordinamento degli enti locali in vigore;

Vista, in particolare, la l.r. n°30/2000 in ordine agli obblighi del Provincia di provvedere relativamente a quanto riportato nella citata allegata proposta;

Visto il D.Lgs. 118/2011 in merito alla riclassificazione dei capitoli secondo il nuovo Piano dei Conti;

P R O P O N E

1) **Approvare** gli atti di contabilità finale ed il Certificato di Regolare Esecuzione, redatti dal Direttore dei Lavori, Geom. Fontana Antonino e trasmessi dal Responsabile del Procedimento Geom. Vitale Pietro, con nota prot. n°351621 del 21/12/2020 relativi ai “Lavori di manutenzione corpo palestra e servizi igienici corpo scuola presso l'Istituto Tecnico per Geometri sito in Via Salemi – Trapani dai quali risulta che:

- i lavori sono stati consegnati il 10/6/2019 per essere ultimati entro il 7/9/2019 ai sensi dell'art. 14 del C.S.A.;
- nell'atto aggiuntivo, stipulato a seguito della perizia di variante, come sopra specificato, è prevista una proroga dei tempi contrattuali di gg 45, che tiene conto dei maggiori lavori, tra i quali giorni trenta già concessi con nota prot. n°32732 del 10/09/2019 in partenza e prot. 32780 del 10/09/2019 in arrivo firmata per accettazione determinando il nuovo termine di ultimazione lavori per il 23/12/2019;

- la relativa ultimazione è avvenuta il 4/12/2019 e cioè entro il termine contrattuale come da certificato di ultimazione lavori redatto in data 13/01/2020;
- durante il corso dei lavori è stato liquidato e pagato all'Impresa di cui trattasi n°1 acconto per complessivi € 72.712,00 di cui € 59.600,00 quale imponibile ed € 13.112,00 per IVA giusta Determinazione Dirigenziale n°69 datata 11/2/2020;
- l'importo dei lavori eseguiti ammonta ad € 59.959,10 e, pertanto risulta una economia per lavori di € 1.619,87;
- al netto delle somme già corrisposte, come sopra specificato, rimane un credito per l'impresa di € 359,10 oltre IVA;
- l'Impresa ha firmato gli atti di contabilità finale senza riserve;
- i lavori risultano regolarmente eseguiti come attestato dal Direttore dei Lavori, Geom. Fontana Antonino, giusto Certificato di Regolare Esecuzione redatto in data 11/12/2020 ed allegato alla nota prot. n°35162 del 21/12/2020 ove risulta che è possibile pagare a favore dell'O.E. La Gardenia Costruzioni Soc. Coop. la somma di € 359,10 oltre IVA quale saldo dei lavori di cui trattasi;

2) **Liquidare** in favore dell'O.E. La Gardenia Costruzioni Soc. Coop. corrente in Mussomeli (CL) – P-I-: 01204270852 la somma di € 438,10 di cui € 359,10 quale imponibile ed € 79,00 per IVA da versare direttamente all'Erario ai sensi dell'art. 1, comma 629 della Legge 190/2014 quale saldo dei lavori di cui al punto 1) dalla stessa eseguiti giusta fattura n°24_20 del 22/12/2020 registrata al RUF al n°2114 in data 31/12/2020, che risulta disponibile ai residui del Cap. 7915 "Manutenzione straordinaria scuole, come segue:

Classificazione d.lgs. 118/2011						
Titolo Missione Programma Macroaggregato	Codice Piano Finanziario V Livello	Spesa ricorrente o non ricorrente	Capitolo	Descrizione Capitolo	Numero impegno o Sub Impegno (numero impegno Reiscritto se da FPV)	Importo (2021)
2 – 4 – 6 – 2	U.2.02.01.09.003	Non ricorrente	7915	Manutenzione straordinaria scuole	902	€ 438,10

3) **Pagare** in favore dell'impresa dell'O.E. La Gardenia Costruzioni Soc. Coop. corrente in Mussomeli (CL) – P-I-: 01204270852 la somma complessiva di € 438,10 cui € 359,10 quale imponibile ed € 79,00 per IVA da versare direttamente all'Erario ai sensi dell'art. 1, comma 629 della Legge 190/2014, a saldo della fattura n°24_20 del 22/12/2020, assunta al protocollo in entrata n°35362 in data 23/12/2020 e registrata al RUF al n°2114 in data 31/12/2020, nell'apposito registro unico delle fatture tenuto dal competente Settore;

4) **Accertare** la somma di € 79,00 al Capitolo di entrata n°910102 "Ritenute per scissione contabile I.V.A. (Split payment)", imputandola come segue:

Debitore	Fattura RUF	Esercizio Esigibilità	Capitolo	Importo	Titolo Tipologia Categoria	Codice Economico
----------	----------------	--------------------------	----------	---------	----------------------------------	---------------------

La Gardenia Costruzioni Soc. Coop.	n°24_20 n°2114/202 0	2021	910102	€ 79,00	9-100-1	E.9.01.01.02.001
--	----------------------------	------	--------	---------	---------	------------------

- 5) **Emettere** reversale d'incasso di € 79,00 quale ammontare dell'I.V.A. determinata sull'imponibile, da versare successivamente direttamente all'Erario, ai sensi dell'art. 1, comma 629, della L. 190/2014;
- 6) **Notificare** il presente provvedimento al Responsabile del Procedimento, Geom. Vitale Pietro, che dovrà provvedere ad aggiornare la scheda per il MEF tempestivamente e comunque entro il trimestre di riferimento prescritto dal D.Lgs. 229/2011;
- 7) **Eliminare** il residuo di € 5.042,32 risultante nell'impegno a suo tempo assunto, come in narrativa specificato, giusta nota del Responsabile del procedimento port. n°2329 del 27/1/2021 mantenendo nell'impegno stesso la somma relativa alle competenze tecniche, ammontante ad € 1.777,58;
- 8) **Dare atto** che:
- è stato accertato, che la proposta tiene conto di quanto previsto dall'art. 9 del D.L. 78/2009, convertito con L. 102/2009, in ordine alla compatibilità dell'adozione del presente atto con i relativi stanziamenti di bilancio e con le regole di finanza pubblica;
 - la produzione degli effetti della presente determinazione è subordinata all'apposizione del visto di regolarità contabile da parte del Dirigente/Responsabile del Settore/Servizio finanziario;
 - è possibile consultare il presente provvedimento all'Albo Pretorio on-line e, per le finalità ed ai sensi del D. Lgs. 33/2013, sul sito istituzionale nella sezione "Amministrazione Trasparente", sezione "[Provvedimenti](#)" - "[Provvedimenti dirigenti amministrativi](#)" e, per le altre informazioni, nella sottosezione "[Bandi di gara e contratti](#)" / "[Informazioni sulle singole procedure in formato tabellare](#)"
- 9) **Attestare** la regolarità e la correttezza del presente atto ai sensi e per gli effetti di quanto dispone l'art. 147 bis del D. Lgs. 267/2000";

IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO

Clelia Todaro
