Libero Consorzio Comunale di Trapani

ORIGINALE

5[^] Settore

1[^] SERVIZIO TECNICO VIABILITA' - PROGETTAZIONE E MANUT. STRAORD. ZONA
- A - E DI SUPPORTO DI ALTA PROFESS. INTERDISC. CON FUNZIONI VICARIE

Oggetto:	Lavori urgenti di messa in sicurezza controsoffitti, solai ed opere varie presso l'Istituto Tecnico Commerciale di Erice dito in Via Cesarò, 36 Casa Santa Erice (TP) - Approvazione contabilità finale, Certificato di Regolare Esecuzione, liquidazione e pagamento rata di saldo a favore dell'impresa Miscar Costruzioni s.r.l., eliminazione residuo. - C.U.P.: H52B17000240003 C.I.G.: ZB3214D3FF
-----------------	--

CIG: ZB3214D3FF

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE

N. 10 del 11-01-2019

N. Generale 14 del 14-01-2019

Il Dirigente di Settore

- **Vista** l'allegata proposta, pari oggetto, del Responsabile del procedimento, Clelia Todaro;
- **Vista** la L.R. n. 48 dell'11-12-1991 che modifica ed integra l'ordinamento regionale degli EE.LL;
- **Visto** il vigente Statuto dell'Ente;
- **Vista**, in particolare, la l.r. n. 30/2000 in ordine agli obblighi dell'Ente di provvedere relativamente a quanto riportato nella citata allegata proposta;
- **Tenuto conto** della propria competenza a provvedere in merito, ex art. 107 del D.lgs. 18 agosto 2000, n. 267;
- **Ritenuto** di dovere in conseguenza provvedere;
- **Ritenuto** che l'istruttoria preordinata alla emanazione del presente atto consenta di attestare la regolarità e la correttezza di quest'ultimo ai sensi e per gli effetti di quanto dispone l'art. 147 bis del D.lgs. 267/2000";

D E T E R M I N A

Approvare la proposta del Responsabile del Procedimento Clelia Todaro, indicata in premessa ed allegata al presente provvedimento per farne parte integrante e sostanziale, facendola propria integralmente.

IL VICARIO DEL DIRIGENTE DI SETTORE

Patrizia Murana

(Sottoscritto con Firma Digitale)

Libero Consorzio Comunale di Trapani

5^ Settore

1^ SERVIZIO TECNICO VIABILITA' - PROGETTAZIONE E MANUT. STRAORD. ZONA
- A - E DI SUPPORTO DI ALTA PROFESS. INTERDISC. CON FUNZIONI VICARIE

Preliminare n. 16 del 10-01-2019

Oggetto:	Lavori urgenti di messa in sicurezza controsoffitti, solai ed opere varie presso l'Istituto Tecnico Commerciale di Erice sito in Via Cesarò, 36 Casa Santa Erice (TP) - Approvazione contabilità finale, Certificato di Regolare Esecuzione, liquidazione e pagamento rata di saldo a favore dell'impresa Miscal Costruzioni s.r.l., eliminazione residuo. - C.U.P.: H52B17000240003 C.I.G.: ZB3214D3FF
-----------------	--

Il Responsabile del Procedimento

Premesso che:

con Determinazione Dirigenziale n°710 del 20/12/2017 è stato approvato il progetto per la realizzazione di lavori urgenti di messa in sicurezza controsoffitti, solai ed opere varie presso l'Istituto Tecnico Commerciale di Erice, redatto da tecnici nell'organico di questo Ente, nell'ambito delle attività contemplate nelle "Linee guida per la riduzione della vulnerabilità di elementi non strutturali, arredi ed impianti" (Presidenza Cons. Ministri Dip. Protezione civile), del NTC del 2008 (par. 7.2.3) nonché della Circolare NTC del 2-2-2009 n°617 (CAPITOLO C8A.9) e con riferimento alla norma UNI EN 13964;

l'importo complessivo del progetto in questione ammonta ad € 33.000,00 di cui € 24.428,23 per lavori comprensivi degli oneri per la sicurezza in ragione di € 750,20 ed € 8.571,77 quali somme a disposizione dell'Amministrazione e precisamente:

A	Importo lavori a base d'asta	€ 23.678,03	
B	Oneri sicurezza speciali	<u>€ 750,20</u>	
	Importo totale lavori	€ 24.428,23	€ 24.428,23
	Incidenza manodopera	€ 11.225,86	
C	Somme a disposizione dell'amm.ne:		
1	Imprevisti	€ 1.208,99	
2	Comp. Tecniche art. 113 c. 2 D.Lgs. 50/2016	€ 488,57	
3	Oneri a discarica	€ 1.500,00	
6	IVA 22% ed eventuali altre imposte	€ 5.374,21	
	Totale compl. Somme a disposizione	<u>€ 8.571,77</u>	€ 8.571,77
	Totale importo progetto		<u>€ 33.000,00</u>

con la Determinazione di cui sopra è stata anche formalizzata l'autorizzazione a contrarre, mediante

Documento informatico redatto tramite utilizzo del sistema informativo automatizzato in uso presso il Libero Consorzio Comunale di Trapani, conforme alle regole tecniche di cui al Dpcm 13.11.2014.

affidamento diretto ai sensi dell'art. 36 comma 2 lett. a) del D.Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii. e con il criterio del minor prezzo, nonché operata la prenotazione di impegno per complessivi € 33.000,00 al cap. 7915 "Manutenzione straordinaria scuole" n°2730/2017;

esperita la gara, come da verbale prot. n°3139 del 19/01/2017, regolarmente pubblicato sul sito istituzionale di questo Ente nella sezione Amministrazione Trasparente ai sensi del D. Lg. 33/2013, i lavori sono stati aggiudicati alla Ditta Miscal Costruzioni s.r.l. P.I.: 02318530819, corrente in Alcamo risultata migliore offerente per aver offerto il ribasso di 41,196% sul prezzo posto a base di gara di € 23.678,03 determinando il quadro economico di seguito riportato:

A	Importo lavori a base d'asta	€ 23.678,03		
B	Oneri sicurezza speciali	€ 750,20		
	Importo totale lavori	€ 24.428,23		
	a dedurre ribasso d'asta del 41,196%	€ 9.754,40		
	restano	€ 14.673,83	€ 14.673,83	
C	Somme a disposizione dell'amm.ne:			
1	Imprevisti	€ 1.208,99		
2	Comp. Tecniche art. 113 c. 2 D.Lgs. 50/2016	€ 488,57		
3	Oneri a discarica	€ 1.500,00		
6	IVA 22% ed eventuali altre imposte	€ 3.228,24		
	economie di ribasso compreso IVA	€ 11.900,37		
	Totale compl. Somme a disposizione	€ 18.326,17	€ 18.326,17	
	Totale importo progetto		€ 33.000,00	

completata la verifica dei requisiti dichiarati in sede di gara dall'Impresa di cui sopra con esito positivo, come espressamente previsto all'art. 32, comma 7 del D.Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii., è stata formalizzata l'aggiudicazione definitiva giusta Determinazione Dirigenziale n°350 del 3/7/2018 nonché il relativo impegno reimputato al n°953/2018 - cap.7915 "Manutenzione straordinaria scuole";

in data 19/7/2018 l'impresa ha sottoscritto il relativo contratto registrato a Trapani in data 9/8/2018 rep. n°9 ;

durante il corso dei lavori sono stati riscontrati ulteriori solai ammalorati a causa di infiltrazioni d'acqua verificatesi dopo l'esitazione del progetto originario ed è stato, quindi, necessario redigere una perizia di variante, ai sensi dell'art. 106 comma 1 lett. C) del D.Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii, che contempla l'utilizzo delle somme per imprevisti di cui al quadro economico del progetto originariamente approvato e parte del ribasso d'asta, della cui approvazione tecnica si è preso atto mediante Determinazione Dirigenziale n°483 del 24/10/2018;

per effetto della citata perizia di variante l'importo netto per lavori ammonta ad € 17.100,84 rimanendo invariato l'importo complessivo progettuale di € 33.000,00 come da quadro economico di seguito riportato:

importo delle lavorazioni:						
importo lavori a lordo				28.591,53		
a dedurre:						
costi sicurezza speciali				<u>698,80</u>		
importo a base d'asta				27.892,73		
a dedurre ribasso d'asta del 41,196%				<u>11.490,69</u>		
importo ribassato				16.402,04		
costi speciali della sicurezza				<u>698,80</u>		
				17.100,84	17.100,84	
Somme a disposizione dell'Amm.ne:						
IVA 22%				3.762,19		
imprevisti						
oneri tecnici art. 113 del D.Lg. 50/2016				571,83		
accesso materiale in discarica				1.500,00		
economie di ribasso compreso IVA				<u>10.065,14</u>		
totale somme a disposizione				15.899,16	<u>15.899,16</u>	
Ammontare complessivo					33.000,00	

A seguito della perizia di variante di cui sopra, in data 25/9/2018, è stato sottoscritto il relativo atto di sottomissione registrato a Trapani rep. n°13 del 30/10/2018;

con nota prot. n°46260 del 6/12/2018 il Responsabile del Procedimento Arch. Gandolfo Antonino ha trasmesso gli atti di contabilità finale dai quali risulta quanto segue:

- i lavori sono stati consegnati in data 1/8/2018 per essere ultimati presumibilmente il 29/9/2018;
- la relativa ultimazione è avvenuta il 27/9/2018 quindi entro il termine contrattuale come da certificato di ultimazione lavori redatto in data 5/10/2018;
- durante il corso dei lavori è stato liquidato e pagato all'Impresa di cui trattasi n°1 acconto per complessivi € 20.740,00 di cui € 17.000,00 quale imponibile ed € 3.740,00 per IVA, giusta Determinazione Dirigenziale n°503 del 14-11-2018
- l'importo dei lavori eseguiti ammonta ad € 17.100,84;
- al netto delle somme già corrisposte, come sopra specificato, rimane un credito per l'impresa di € 100,84 oltre IVA;
- l'Impresa ha firmato gli atti di contabilità finale senza riserve;
- i lavori risultano regolarmente eseguiti come attestato dal Direttore dei Lavori, Geom. Cavataio Pietro giusto Certificato di Regolare Esecuzione allegato alla nota prot. n°46260 del 6/12/2018 ove risulta che è possibile pagare a favore della Impresa esecutrice Miscal Costruzioni s.r.l. la somma di € 100,84 oltre IVA quale saldo dei lavori di cui trattasi;

Rilevato che il RUP Arch. Gandolfo Antonino, con nota prot. n°48155 del 20/12/2018 ha accertato una minore spesa di € 11.565,15 che è possibile eliminare fermo restando che, nelle more che venga approvato il nuovo regolamento previsto dall'art. 119 del D. Lgs. 50/2016 la somma relativa alle competenze tecniche prevista nel quadro economico di variante del progetto stesso, ammontante ad € 571,83, dovrà essere mantenuta nell'impegno a suo tempo assunto come sopra specificato;

Vista la fattura n°03/PA datata 20/12/2018 emessa dall'Impresa Miscal Costruzioni s.r.l. quale saldo dei lavori dalla stessa eseguiti, dell'importo complessivo di € 123,02 di cui € 100,84 quale /imponibile ed € 22,18 per IVA da versare direttamente all'Erario ai sensi dell'art. 1, comma 629 della Legge 190/2014;

Accertato che la spesa trova copertura al Cap. cap.7915 “Manutenzione straordinaria scuole” impegno n°953/2018 -;

Richiamate le misure organizzative adottate per garantire il tempestivo pagamento delle somme dovute per somministrazioni, forniture ed appalti che risultano pubblicate sul sito internet dell'amministrazione;

Dato atto:

- che ai fini dell'esercizio del controllo preventivo di regolarità Amministrativo e Contabile sono state effettuate le dovute verifiche, risultando che il presente provvedimento comporta riflessi diretti sulla situazione economico – finanziaria dell'Ente e determina una spesa complessiva di € 123,02;
- del rispetto della normativa sulla tracciabilità dei flussi finanziari di cui all'articolo 3 della legge 13 agosto 2010, n°136 come modificato dalla legge n°217/2010 di conversione del decreto legge n°187/2010 (in particolare con riguardo ai documenti dove ricorra l'obbligo di riportare i codici CIG e/o CUP) e sulle attestazione di regolarità contributiva giusto D.U.R.C. prot. n°13499592 richiesto in data 18/10/2018 con scadenza il 15/2/2019 allegato al presente provvedimento, nel quale si dichiara che l'Impresa Miscal Costruzioni s.r.l. risulta regolare nei confronti di I.N.P.S. e I.N.A.I.L.;
- del rispetto delle prescrizioni di cui al P.T. P.C. adottato dal Commissario Straordinario con Determinazione Dirigenziale, assunti i poteri della Giunta, n°13 del 29/01/2018 ed in particolare del punto 1.11 “Meccanismi di formazione, attuazione e controllo delle decisioni idonee a prevenire il rischio di corruzione, comuni a tutti gli uffici” con evidenza anche:
 - a) al rispetto dell'iter procedurale ed in particolare del rispetto dei tempi del procedimento e di risposta alle istanze dei cittadini (rispetto ordine cronologico di protocollo dell'istanza) ai sensi di legge e come da procedimenti comunicati e pubblicati nella sezione “Amministrazione Trasparente”;
 - b) al rispetto nei procedimenti dell'ordine cronologico della data di protocollo dell'istanza ad iniziativa di parte (ai sensi dell'art. 1 e 6 del Regolamento sul Procedimento Amministrativo)
 - c) l'inesistenza di conflitti di interesse per i casi previsti dalla legge;
- che è stato attivato il **CIG** corrispondente al n°ZB3214D3FF da riportare obbligatoriamente, ai sensi dell'art. 3 della L. 136/2010, come modificata dalla L. 217/2010 di conversione del D.L. 187/2010, anche sugli strumenti finanziari;
- per l'intervento in questione, ai fini del monitoraggio degli investimenti pubblici, ai sensi dell'art. 11 della L. 3/2003 e ss.mm. e ii., è stato attivato il C.U.P., corrisponde al H52B17000240003
- che ai sensi dell'art. 183, comma 9-bis, del vigente TUEL, trattasi di spesa **NON RICORRENTE**;
- l'adempimento di cui all'art. 1, comma 32, 1° periodo della L. 190/2012 viene assolto con la pubblicazione in “Amministrazione Trasparente” mentre quello riguardante il 3° periodo della medesima legge, nonché dell'art. 3 della delib. AVCP n°26/2013 sarà assolto entro il 31 gennaio dell'anno successivo;

Considerato che

- ai sensi dell'art. 42 del DECRETO-LEGGE 24 aprile 2014 n. 66, che obbliga l'ente alla tenuta del registro unico delle fatture nel quale sono annotate le fatture o le richieste equivalenti di pagamento per somministrazioni, forniture e appalti e per obbligazioni relative a prestazioni professionali emesse nei propri confronti, si riscontra l'avvenuta registrazione della fattura relativa al pagamento di cui al presente provvedimento al n°21 in data 9/1/2019;

- nella trattazione e istruttoria degli atti pervenuti si è rispettato l'ordine cronologico con riguardo all'art. 11 comma 1/ter del D.Lgs. 8/1993 convertito nella L. 68/93 e art. 159 del T.U.E.L e delle Direttive Segretariali Prot. n. 5754 del 19-02-15 e prot.n. 10599 del 24/3/2014;
- la fattura oggetto del presente provvedimento risulta emessa dopo l'1/1/2015 la stessa rientra nelle procedure di scissione dei pagamenti consistente nel pagamento diretto all'erario dell'I.V.A ai sensi del D.M. del 23/01/2015;

Ritenuto, pertanto, per quanto richiamato nel punto precedente poter procedere alla liquidazione/pagamento della complessiva somma di € 123,02;

Visto l'art. 3, comma 1, lett.d) del D.L. 174/2012, che ha sostituito l'art. 147 del TUEL come segue:

Art. 147-bis. - (Controllo di regolarità amministrativa e contabile). - 1. Il controllo di regolarità amministrativa e contabile è assicurato, nella fase preventiva della formazione dell'atto, da ogni responsabile di servizio ed è esercitato attraverso il rilascio del parere di regolarità tecnica attestante la regolarità e la correttezza dell'azione amministrativa”;

Preso atto che il Regolamento dei controlli interni, approvato con Deliberazione n°6/C del 22/08/13 del Commissario Straordinario, assunti i poteri del Consiglio Provinciale, nel recepire la su richiamata normativa, ribadisce che l'attestazione (..o parere) di regolarità tecnica deve essere riportata anche nelle premesse delle determinazioni dirigenziali (o dei responsabili dei servizi) e degli atti sindacali (determinazioni – ordinanze);

Preso atto, altresì, che il citato regolamento dei controlli interni chiarisce che *“il rilascio del parere di regolarità tecnica è subordinato alla verifica circa la conformità della determinazione ai criteri ed alle regole tecniche specifiche, il rispetto della normativa di settore e dei principi di carattere generale dell'ordinamento, nonché dei principi di buona amministrazione ed opportunità ed infine il collegamento con gli obiettivi dell'Ente, nonché il rispetto delle procedure”*;

Ritenuto che l'istruttoria preordinata alla emanazione del presente atto consenta di attestare la regolarità e la correttezza di quest'ultimo ai sensi e per gli effetti di quanto dispone l'art. 147 bis del D. Lgs. 267/2000”;

Vista la L.R. n° 48 dell'11/12/1991 che modifica ed integra l'ordinamento regionale degli EE.LL;

Visto il vigente Statuto Provinciale;

Visto il D.Lgs. 165/2001 e s.m.i.;

Visto il D.Lgs. n° 267/2000;

Visto il vigente regolamento sull'ordinamento degli uffici e dei servizi;

Visto l'ordinamento degli enti locali in vigore;

Vista, in particolare, la l.r. n° 30/2000 in ordine agli obblighi del Provincia di provvedere relativamente a quanto riportato nella citata allegata proposta;

Visto il D.Lgs. 118/2011 in merito alla riclassificazione dei capitoli secondo il nuovo Piano dei Conti;

Documento informatico redatto tramite utilizzo del sistema informativo automatizzato in uso presso il Libero Consorzio Comunale di Trapani, conforme alle regole tecniche di cui al Dpcm 13.11.2014.

Vista la Determinazione Dirigenziale n°168 del 4/4/2017 e seguenti di conferma, con le quali l'ing. Patrizia Murana è stata individuata titolare di Posizione Organizzativa del 5° Settore con delega di funzioni dirigenziali, che continuano a trovare applicazione in esecuzione dell'art. 74 c.3 del Regolamento di Organizzazione degli Uffici ed dei Servizi e della Determinazione Commissariale n°12 del 4/12/2018;

P R O P O N E

1) **Approvare** gli atti di contabilità finale ed il Certificato di Regolare Esecuzione, redatti dal Direttore dei Lavori, Geom. Cavataio Pietro, e trasmessi dal Responsabile del Procedimento Arch. Gandolfo Antonino, con nota prot. n°46260 del 6/12/2018 relativi ai "Lavori urgenti di messa in sicurezza controsoffitti, solai ed opere varie presso l'Istituto Tecnico Commerciale di Erice" dai quali risulta che:

- i lavori sono stati consegnati in data 1/8/2018 per essere ultimati presumibilmente il 29/9/2018;
- la relativa ultimazione è avvenuta il 27/9/2018 quindi entro il termine contrattuale come da certificato di ultimazione lavori redatto in data 5/10/2018;
- durante il corso dei lavori è stato liquidato e pagato all'Impresa di cui trattasi n°1 acconto per complessivi € 20.740,00 di cui € 17.000,00 quale imponibile ed € 3.740,00 per IVA, giusta Determinazione Dirigenziale n°503 del 14-11-2018
- l'importo dei lavori eseguiti ammonta ad € 17.100,84;
- al netto delle somme già corrisposte, come sopra specificato, rimane un credito per l'impresa di € 100,84 oltre IVA;
- l'Impresa ha firmato gli atti di contabilità finale senza riserve;
- i lavori risultano regolarmente eseguiti come attestato dal Direttore dei Lavori, Geom. Cavataio Pietro giusto Certificato di Regolare Esecuzione allegato alla nota prot. n°46260 del 6/12/2018 ove risulta che è possibile pagare a favore della Impresa esecutrice Miscal Costruzioni s.r.l. la somma di € 100,84 oltre IVA quale saldo dei lavori di cui trattasi;

2) **Liquidare** in favore dell'Impresa Miscal Costruzioni s.r.l. corrente in Alcamo - P.I.: 02318530819, l'importo di € 123,02 di cui € 100,084 quale imponibile, ed € 22,18 per IVA da versare direttamente all'Erario, ai sensi dell' art.1 comma 629, della L.190/2014, quale saldo dei lavori di cui al punto 1) dalla stessa eseguiti a saldo della fattura n°03/PA del 20/12/2018, registrata al RUF al n°21 in data 9/1/2019, che risulta impegnata come di seguito specificato:

Classificazione d.lgs. 118/2011						
Titolo Missione Programma Macroaggregato	Codice Piano Finanziario V Livello	Spesa ricorrente o non ricorrente	Capitolo	Descrizione Capitolo	Numero impegno o Sub Impegno (numero impegno Reiscritto se da FPV)	Importo (2018)
2 - 4 - 6 - 2	U.2.02.01.09.003	Non ricorrente	7915	Manutenzion e straordinaria scuole	953/2018	€ 123,02

--	--	--	--	--	--	--

3) **Pagare** a favore dell'Impresa Miscal Costruzioni s.r.l.. corrente in Alcamo - P.I.: 02318530819 l'importo di € 123,02 di cui € 100,84 quale imponibile, ed € 22,18 per IVA da versare direttamente all'Erario, ai sensi dell' art.1 comma 629, della L.190/2014 mediante versamento su C/C riportato in fattura;

4) **Accertare** la somma di € 22,18 al Capitolo di entrata n°910102 "Ritenute per scissione contabile I.V.A. (Split payment)", imputandola come segue:

Debitore	Fattura RUF	Esercizio Esigibilità	Capitolo	Importo	Titolo Tipologia Categoria	Codice Economico
Miscal Costruzioni s.r.l	N°03/PA RUF n°21/2019	2019	910102	€ 22,18	9-100-1	E.9.01.01.02.001

5) **Emettere** reversale d'incasso di € 22,18 quale ammontare dell'I.V.A. determinata sull'imponibile, da versare successivamente direttamente all'Erario, ai sensi dell'art. 1, comma 629, della L. 190/2014;

6) **Dare atto** che è stato accertato, che la proposta tiene conto di quanto previsto dall'art. 9 del D.L. 78/2009, convertito con L. 102/2009, in ordine alla compatibilità dell'adozione del presente atto con i relativi stanziamenti di bilancio e con le regole di finanza pubblica;

7) **Notificare** il presente provvedimento al Responsabile del Procedimento, Arch. Gandolfo Antonino che dovrà provvedere ad aggiornare la scheda per il MEF tempestivamente e comunque entro il trimestre di riferimento prescritto dal D.Lgs. 229/2011;

8) **Eliminare** il residuo di € 11.565,15 risultante nell'impegno a suo tempo assunto, come in narrativa specificato, giusta nota del Responsabile del procedimento port. n°48155 del 20/12/2018 mantenendo nell'impegno la somma di € 571,83 relativa alle competenze tecniche nelle more che venga approvato il nuovo regolamento previsto dall'art. 119 del D. Lgs. 50/2016;

9) **Dare atto** che:

- o la produzione degli effetti della presente determinazione è subordinata all'apposizione del visto di regolarità contabile da parte del Dirigente/Responsabile del Settore/Servizio finanziario;
- o è possibile consultare il presente provvedimento all'Albo Pretorio on-line e, per le finalità ed ai sensi del D. Lgs. 33/2013, sul sito istituzionale nella sezione "Amministrazione Trasparente", sezione "[Provvedimenti](#)" - "[Provvedimenti dirigenti amministrativi](#)" e, per le altre informazioni, nella sottosezione "[Bandi di gara e contratti](#)" / "[Informazioni sulle singole procedure in formato tabellare](#)"

10) **Attestare** la regolarità e la correttezza del presente atto ai sensi e per gli effetti di quanto dispone l'art. 147 bis del D. Lgs. 267/2000.

IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO

Clelia Todaro