

# Libero Consorzio Comunale di Trapani

COPIA CONFORME ALL'ORIGINALE

## 5^ Settore

1^ SERVIZIO TECNICO VIABILITA' - PROGETTAZIONE E MANUT. STRAORD.  
ZONA - A - E DI SUPPORTO DI ALTA PROFESS. INTERDISC. CON FUNZIONI  
VICARIE

<b>Oggetto:</b>	<del>Liceo Classico "G.Pantaleo" Piazza Regina Margherita, 1 Castelvetro - Lavori urgenti di manutenzione straordinaria per il ripristino della parti non funzionanti della distribuzione dell'impianto di riscaldamento. Approvazione contabilità finale, Certificato di Regolare Esecuzione, liquidazione e pagamento rata di saldo a favore della Ditta Capobianco Giuseppe eliminazione residuo CUP: H32B17000130003 CIG: ZC92120C39</del>
-----------------	--

**CIG:** ZC92120C39

## DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE

N. 177 del 10-05-2019

N. Generale 728 del 13-05-2019

### Il Dirigente di Settore

- **Vista** l'allegata proposta, pari oggetto, del Responsabile del procedimento, Clelia Todaro;
- **Vista** la L.R. n. 48 dell'11-12-1991 che modifica ed integra l'ordinamento regionale degli EE.LL.;
- **Visto** il vigente Statuto dell' Ente;
- **Vista**, in particolare, la l.r. n. 30/2000 in ordine agli obblighi dell'Ente di provvedere relativamente a quanto riportato nella citata allegata proposta;
- **Tenuto conto** della propria competenza a provvedere in merito, ex art. 107 del D. lgs. 18 agosto 2000, n. 267;
- **Ritenuto** di dovere in conseguenza provvedere;
- **Ritenuto** che l'istruttoria preordinata alla emanazione del presente atto consenta di attestare la regolarità e la correttezza di quest'ultimo ai sensi e per gli effetti di quanto dispone l'art. 147 bis del D. Lgs. 267/2000";

# Libero Consorzio Comunale di Trapani

## **D E T E R M I N A**

Approvare la proposta del Responsabile del Procedimento Clelia Todaro, indicata in premessa ed allegata al presente provvedimento per farne parte integrante e sostanziale, facendola propria integralmente.

IL VICARIO DEL DIRIGENTE DI SETTORE

F.TO ING. Patrizia Murana

*(Sottoscritto con Firma Digitale)*

# Libero Consorzio Comunale di Trapani

## 5^ Settore

1^ SERVIZIO TECNICO VIABILITA' - PROGETTAZIONE E MANUT. STRAORD.  
ZONA - A - E DI SUPPORTO DI ALTA PROFESS. INTERDISC. CON FUNZIONI  
VICARIE

Preliminare n. 179 del 09-05-2019

<b>Oggetto:</b>	<del>Liceo Classico "G.Pantaleo" Piazza Regina Margherita, 1 Castelvetro - Lavori</del> urgenti di manutenzione straordinaria per il ripristino della parti non funzionanti della distribuzione dell'impianto di riscaldamento. Approvazione contabilità finale, Certificato di Regolare Esecuzione, liquidazione e pagamento rata di saldo a favore della Ditta Capobianco Giuseppe eliminazione residuo CUP: H32B17000130003 CIG: ZC92120C39
-----------------	--

### Il Responsabile del procedimento

#### Premesso che:

con Determinazione Dirigenziale di questo 5° Settore n°670 del 7/12/2017 è stata approvata la perizia dei “Lavori urgenti di manutenzione straordinaria per il ripristino della parti non funzionanti della distribuzione dell'impianto di riscaldamento presso il Liceo Classico “G.Pantaleo” – Castelvetro” nell'importo complessivo € 55.000,00, di cui € 39.995,88 per lavori comprensivi degli oneri per la sicurezza in ragione di € 1.045,60 ed € 15.004,12 per somme a disposizione dell'Amministrazione ed è stata anche formalizzata l'autorizzazione a contrarre mediante affidamento diretto ai sensi dell'art. 36 comma 2 lett. a) del D.Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii. e con il criterio del minor prezzo, selezionando le ditte da invitare a presentare offerta dal vigente Albo degli operatori economici, istituito da questa Amministrazione mediante Deliberazione del Commissario Straordinario, assunti i poteri della Giunta, n°148 del 29/12/2016 e successiva n°96 del 30/10/2017, nonché operata la prenotazione di impegno n°2495/2017 al cap. 7915 “Manutenzione straordinaria scuole”;

esperita la gara in data 17/1/2018, giusto verbale prot. n°2741, i lavori di cui trattasi sono stati aggiudicati alla Ditta Capobianco Giuseppe, corrente in Palma di Montechiaro (AG), risultata migliore offerente per aver offerto il ribasso di 37,777% sul prezzo posto a base di gara per lavori di € 38.950,28 e cioè per l'importo netto di € 24.236,03 oltre gli oneri per la sicurezza speciali in ragione di € 1.045,60 per complessivi € 25.281,63 determinando il quadro economico di seguito riportato:

# Libero Consorzio Comunale di Trapani

A	Importo lavori a base d'asta	€ 38.950,28		
B	Oneri sicurezza speciali	<u>€ 1.045,60</u>		
	Importo totale lavori	<u>€ 39.995,88</u>	<u>€ 39.995,88</u>	
	ribasso 37,777% su € 38.950,28		€ 14.714,25	
	contratto		€ 25.281,63	
C	Somme a disposizione dell'amm.ne:			
1	Imprevisti	€ 3.999,59		
	ribasso d'asta	€ 14.714,25		
2	Comp. Tecniche art. 113 c. 2 D.Lgs. 50/2016	€ 799,92		
3	Oneri a discarica	€ 1.405,52		
4	IVA 22% ed eventuali altre imposte	€ 8.799,09		
	Totale compl. Somme a disposizione	<u>€ 29.718,37</u>	<u>€ 29.718,37</u>	
	Totale importo progetto		<u>€ 55.000,00</u>	

Con Determinazione Dirigenziale n°251 del 14/5/2018 si è preso atto dell'esito della procedura di gara e, stante l'esito positivo della verifica dei requisiti dichiarati dalla Impresa di cui sopra in sede di gara, prevista all'art. 32, comma 7 del D.Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii., si è proceduto all'approvazione della proposta di aggiudicazione dei lavori de quo alla sopra citata Impresa Capobianco Giuseppe per l'importo netto contrattuale di € 25.281,63 oltre IVA;

è stata, quindi, sottoscritta la relativa "Lettera Commerciale", a valere quale contratto ai sensi dell'art. 32, comma 14, del D.Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii. registrata nel registro dei contratti in forma privatistica in data 13/08/2018 al n°10";

in corso d'opera è stata riscontrata la necessità di variare quantitativamente alcune categorie di lavoro e di introdurne altre che non era stato possibile prevedere in fase di progettazione ed è stata redatta, quindi, apposita perizia di variante della quale si è preso atto mediante Determinazione Dirigenziale n°568 del 21/12/2018;

alla luce della sopra citata perizia di variante, il nuovo quadro economico di progetto è risultato così modificato:

# Libero Consorzio Comunale di Trapani

A	Importo lavori a base d'asta	€ 53.759,57	
B	Oneri sicurezza speciali	€ 1.681,56	
	Importo totale lavori	€ 55.441,13	€ 55.441,13
	ribasso 37,777%		€ 20.308,75
	contratto		€ 35.132,38
C	Somme a disposizione dell'amm.ne:		
	IVA	€ 7.729,12	
	Imprevisti	€ 0,00	
	ribasso d'asta	€ 0,00	
	Comp. Tecniche art. 113 c. 2 D.Lgs. 50/2016	€ 1.108,82	
	Oneri a discarica	€ 500,00	
	economia	€ 10.529,68	
	Totale compl. Somme a disposizione	€ 19.867,62	€ 19.867,62
	Totale importo progetto		€ 55.000,00

il maggiore onere, pari ad € 9.850,74, rientra nel 50% previsto dal c. 7 del su citato D.Lgs. 50/2016 e si è data copertura utilizzando le somme per imprevisti e parte del ribasso d'asta, rimanendo invariato l'importo progettuale complessivo;

con nota prot. n°14822 datata 8/4/2019 il Responsabile del Procedimento Arch. Gandolfo Antonino, ha trasmesso gli atti di contabilità finale dai quali risulta quanto segue:

- o i lavori sono stati consegnati in data 07/09/2018, per essere ultimati entro il 02/12/2018 come stabilito all'art. 7 delle relative Condizioni Tecniche ed Amministrative;
- o a seguito della perizia di variante, sopra specificata, è stata concessa una proroga di gg. 30 per cui il nuovo termine per l'ultimazione dei lavori risultava fissato per il 4/1/2019;
- o la relativa ultimazione è avvenuta il 4/1/2019 quindi entro il termine contrattuale come da certificato di ultimazione lavori redatto in data 15/1/2019;
- o durante il corso dei lavori è stato liquidato e pagato all'Impresa di cui trattasi n°1 SAL per complessivi € 42.578,00 di cui € 34.900,00 quale imponibile ed € 7.678,00 per IVA giusta Determinazione Dirigenziale n°129 del 5/4/2019 con la quale è stata anche liquidata e pagata la somma di € 333,43 di cui € 273,30 quale imponibile ed € 60,13 per IVA a titolo di rimborso spese relative al pagamento degli oneri per il conferimento dei materiali di risulta in discarica;
- o l'importo dei lavori eseguiti ammonta ad € 35.124,83;
- o al netto delle somme già corrisposte, come sopra specificato, rimane un credito per l'impresa di € 224,83 oltre IVA;
- o l'Impresa ha firmato gli atti di contabilità finale senza riserve;
- o i lavori risultano regolarmente eseguiti come attestato dal Direttore dei Lavori, Geom. Fontana Antonino, giusto Certificato di Regolare Esecuzione redatto in data 21/2/2019 ed allegato alla sopra citata nota prot. n°14822 datata 8/4/2019 ove

# Libero Consorzio Comunale di Trapani

risulta che è possibile pagare a favore della Ditta Capobianco Giuseppe la somma di € 224,83 oltre IVA quale saldo dei lavori di cui trattasi;

- è possibile eliminare il residuo di € 10.705,47 risultante nell'impegno a suo tempo assunto mantenendo nell'impegno stesso la somma relativa alle competenze tecniche, ammontante ad € 1.108,82 nelle more che venga approvato il nuovo regolamento previsto dall'art. 119 del D. Lgs. 50/2016 come risulta nel quadro economico di seguito riportato:

		quadro economico da perizia di varian	stato finale	economie
A	Importo lavori a base d'asta	€ 53.759,57		
B	Oneri sicurezza speciali	€ 1.681,56		
	Importo totale lavori	€ 55.441,13	€ 55.441,13	
	ribasso 37,777%		€ 20.308,75	
	contratto		€ 35.132,38	€ 7,55
C	Somme a disposizione dell'amm.ne:			
	IVA	€ 7.729,12	€ 7.727,45	€ 1,67
	Imprevisti	€ 0,00		
	ribasso d'asta	€ 0,00		
	Comp. Tecniche art. 113 c. 2 D.Lgs. 50/2016	€ 1.108,82	€ 1.108,82	
	Oneri a discarica	€ 500,00	€ 333,43	€ 166,57
	economia	€ 10.529,68	€ 10.529,68	€ 10.529,68
	economia finale			€ 10.705,47
	Totale compl. Somme a disposizione	€ 19.867,62	€ 19.867,62	
	Totale importo progetto		€ 55.000,00	

**Rilevato che** il RUP Arch. Gandolfo Antonino, con la reitera nota prot. n°14822 datata 8/4/2019 ha accertato una minore spesa di € 10.705,47 che è possibile eliminare fermo restando che, nelle more che venga approvato il nuovo regolamento previsto dall'art. 119 del D. Lgs. 50/2016 la somma relativa alle competenze tecniche prevista nel quadro economico del progetto stesso, ammontate ad € 1.108,82, dovrà essere mantenuta nell'impegno a suo tempo assunto come sopra specificato;

**Vista** la fattura n°25 del 15/4/2019 emessa dalla Ditta Capobianco Giuseppe quale saldo dei lavori dalla stessa eseguiti, dell'importo complessivo di € 274,29 di cui € 224,83 quale imponibile ed € 49,46 per IVA da versare direttamente all'Erario ai sensi dell'art. 1, comma 629 della Legge 190/2014;

**Accertato che** la spesa trova copertura ai residui del cap. 7915 "Manutenzione straordinaria scuole" reimputato al n°763 giusta Deliberazione del Commissario Straordinario, assunti i poteri della Giunta, n°39 del 17/4/2019;

# Libero Consorzio Comunale di Trapani

**Richiamate** le misure organizzative adottate per garantire il tempestivo pagamento delle somme dovute per somministrazioni, forniture ed appalti che risultano pubblicate sul sito internet dell'amministrazione;

**Dato atto:**

- che ai fini dell'esercizio del controllo preventivo di regolarità Amministrativo e Contabile sono state effettuate le dovute verifiche, risultando che il presente provvedimento comporta riflessi diretti sulla situazione economico – finanziaria dell'Ente e determina una spesa complessiva di € 274,29;
- il pagamento di cui al presente provvedimento viene effettuato ai sensi dell'art. 163, comma 2 del D. Lgs. 267/2000, stante che l'Ente opera nella fase contabile di **Gestione Provvisoria** per assolvere obbligazioni già assunte ed evitare danni patrimoniali certi e gravi all'Ente che potrebbero derivare da azioni esecutive con aggravio di spese, secondo le disposizioni della nota prot. n. 13650 del 1/4/2019 del Responsabile del Servizio Finanziario;
- del rispetto della normativa sulla tracciabilità dei flussi finanziari di cui all'articolo 3 della legge 13 agosto 2010, n°136 come modificato dalla legge n°217/2010 di conversione del decreto legge n°187/2010 (in particolare con riguardo ai documenti dove ricorra l'obbligo di riportare i codici CIG e/o CUP) e sulle attestazione di regolarità contributiva giusto D.U.R.C. prot. n°15584230 richiesto in data 15/3/2019 con scadenza il 13/7/2019 allegato al presente provvedimento, nel quale si dichiara che la ditta Capobianco Giuseppe risulta regolare nei confronti di I.N.P.S. e I.N.A.I.L. e CNCE;
- del rispetto delle prescrizioni di cui al P.T. P.C.T. adottato dal Commissario Straordinario con Determinazione Dirigenziale, assunti i poteri della Giunta, n°15 del 30/1/2019 ed in particolare del punto 1.11 “Meccanismi di formazione, attuazione e controllo delle decisioni idonee a prevenire il rischio di corruzione, comuni a tutti gli uffici” con evidenza anche:
  - a) al rispetto dell'iter procedurale ed in particolare del rispetto dei tempi del procedimento e di risposta alle istanze dei cittadini (rispetto ordine cronologico di protocollo dell'istanza) ai sensi di legge e come da procedimenti comunicati e pubblicati nella sezione “Amministrazione Trasparente”;
  - b) al rispetto nei procedimenti dell'ordine cronologico della data di protocollo dell'istanza ad iniziativa di parte (ai sensi dell'art. 1 e 6 del Regolamento sul Procedimento Amministrativo)
  - c) l'inesistenza di conflitti di interesse per i casi previsti dalla legge;
- che è stato attivato il **CIG** corrispondente al n°ZC92120C39 da riportare obbligatoriamente, ai sensi dell'art. 3 della L. 136/2010, come modificata dalla L. 217/2010 di conversione del D.L. 187/2010, anche sugli strumenti finanziari;
- per l'intervento in questione, ai fini del monitoraggio degli investimenti pubblici, ai sensi dell'art. 11 della L. 3/2003 e ss.mm. e ii., è stato attivato il C.U.P., corrisponde al n° H32B17000130003;
- che ai sensi dell'art. 183, comma 9-bis, del vigente TUEL, trattasi di spesa **NON RICORRENTE**;
- l'adempimento di cui all'art. 1, comma 32, 1° periodo della L. 190/2012 viene assolto con la pubblicazione in “Amministrazione Trasparente” mentre quello

# Libero Consorzio Comunale di Trapani

riguardante il 3° periodo della medesima legge, nonché dell'art. 3 della delib. AVCP n°26/2013 sarà assolto entro il 31 gennaio dell'anno successivo;

## **Considerato che**

- ai sensi dell'art. 42 del DECRETO-LEGGE 24 aprile 2014 n. 66, che obbliga l'ente alla tenuta del registro unico delle fatture nel quale sono annotate le fatture o le richieste equivalenti di pagamento per somministrazioni, forniture e appalti e per obbligazioni relative a prestazioni professionali emesse nei propri confronti, si riscontra l'avvenuta registrazione della fattura relativa al pagamento di cui al presente provvedimento al n°530 in data 6/5/2019;
- nella trattazione e istruttoria degli atti pervenuti si è rispettato l'ordine cronologico con riguardo all'art. 11 comma 1/ter del D.Lgs. 8/1993 convertito nella L. 68/93 e art. 159 del T.U.E.L e delle Direttive Segretariali Prot. n. 5754 del 19-02-15 e prot.n. 10599 del 24/3/2014;
- la fattura oggetto del presente provvedimento risulta emessa dopo l'1/1/2015 la stessa rientra nelle procedure di scissione dei pagamenti consistente nel pagamento diretto all'erario dell'I.V.A ai sensi del D.M. del 23/01/2015;

**Ritenuto**, pertanto, per quanto richiamato nel punto precedente poter procedere alla liquidazione/pagamento della somma di € 347,63;

**Visto** l'art. 3, comma 1, lett.d) del D.L. 174/2012, che ha sostituito l'art. 147 del TUEL come segue:

Art. 147-bis. - (Controllo di regolarità amministrativa e contabile). - 1. Il controllo di regolarità amministrativa e contabile è assicurato, nella fase preventiva della formazione dell'atto, da ogni responsabile di servizio ed è esercitato attraverso il rilascio del parere di regolarità tecnica attestante la regolarità e la correttezza dell'azione amministrativa ....”;

**Preso atto** che il Regolamento dei controlli interni, approvato con Deliberazione n°6/C del 22/08/13 del Commissario Straordinario, assunti i poteri del Consiglio Provinciale, nel recepire la su richiamata normativa, ribadisce che l'attestazione (..o parere) di regolarità tecnica deve essere riportata anche nelle premesse delle determinazioni dirigenziali (o dei responsabili dei servizi) e degli atti sindacali (determinazioni – ordinanze);

**Preso atto**, altresì, che il citato regolamento dei controlli interni chiarisce che *“il rilascio del parere di regolarità tecnica è subordinato alla verifica circa la conformità della determinazione ai criteri ed alle regole tecniche specifiche, il rispetto della normativa di settore e dei principi di carattere generale dell'ordinamento, nonché dei principi di buona amministrazione ed opportunità ed infine il collegamento con gli obiettivi dell'Ente, nonché il rispetto delle procedure”*;

**Ritenuto** che l'istruttoria preordinata alla emanazione del presente atto consenta di attestare la regolarità e la correttezza di quest'ultimo ai sensi e per gli effetti di quanto dispone l'art. 147 bis del D. Lgs. 267/2000”;

# Libero Consorzio Comunale di Trapani

**Vista** la L.R. n° 48 dell'11/12/1991 che modifica ed integra l'ordinamento regionale degli EE.LL;

**Visto** il vigente Statuto Provinciale;

**Visto** il D.Lgs. 165/2001 e s.m.i.;

**Visto** il D.Lgs. n° 267/2000;

**Visto** il vigente regolamento sull'ordinamento degli uffici e dei servizi;

**Visto** l'ordinamento degli enti locali in vigore;

**Vista**, in particolare, la l.r. n° 30/2000 in ordine agli obblighi del Provincia di provvedere relativamente a quanto riportato nella citata allegata proposta;

**Visto** il D.Lgs. 118/2011 in merito alla riclassificazione dei capitoli secondo il nuovo Piano dei Conti;

**Vista** la Determinazione Dirigenziale n°168 del 4/4/2017 e seguenti di conferma, con le quali l'ing. Patrizia Murana è stata individuata titolare di Posizione Organizzativa del 5° Settore con delega di funzioni dirigenziali, che continuano a trovare applicazione in esecuzione dell'art. 74 c.3 del Regolamento di Organizzazione degli Uffici ed dei Servizi e della Determinazione Commissariale n°12 del 4/12/2018;

## PROPONE

- 1) **Approvare** gli atti di contabilità finale ed il Certificato di Regolare Esecuzione, redatti dal Direttore dei Lavori, Geom. Fontana Antonino e trasmessi dal Responsabile del Procedimento Arch. Gandolfo Antonino, con nota prot. n°14822 datata 8/4/2019 relativi ai "Lavori urgenti di manutenzione straordinaria per il ripristino della parti non funzionanti della distribuzione dell'impianto di riscaldamento presso il Liceo Classico "G.Pantaleo" Piazza Regina Margherita, 1 Castelvetro" dai quali risulta che:
  - i lavori sono stati consegnati in data 07/09/2018, per essere ultimati entro il 02/12/2018 come stabilito all'art. 7 delle relative Condizioni Tecniche ed Amministrative;
  - a seguito della perizia di variante, sopra specificata, è stata concessa una proroga di gg. 30 per cui il nuovo termine per l'ultimazione dei lavori risultava fissato per il 4/1/2019;
  - la relativa ultimazione è avvenuta il 4/1/2019 quindi entro il termine contrattuale come da certificato di ultimazione lavori redatto in data 15/1/2019;

# Libero Consorzio Comunale di Trapani

- durante il corso dei lavori è stato liquidato e pagato all'Impresa di cui trattasi n°1 SAL per complessivi € 42.578,00 di cui € 34.900,00 quale imponibile ed € 7.678,00 per IVA giusta Determinazione Dirigenziale n°129 del 5/4/2019 con la quale è stata anche liquidata e pagata la somma di € 333.43 di cui € 273,30 quale imponibile ed € 60,13 per IVA a titolo di rimborso spese relative al pagamento degli oneri per il conferimento dei materiali di risulta in discarica;
- l'importo dei lavori eseguiti ammonta ad € 35.124,83;
- al netto delle somme già corrisposte, come sopra specificato, rimane un credito per l'impresa di € 224,83 oltre IVA;
- l'Impresa ha firmato gli atti di contabilità finale senza riserve;
- i lavori risultano regolarmente eseguiti come attestato dal Direttore dei Lavori, Geom. Fontana Antonino, giusto Certificato di Regolare Esecuzione redatto in data 21/2/2019 ed allegato alla sopra citata nota prot. n°14822 datata 8/4/2019 ove risulta che è possibile pagare a favore della Ditta Capobianco Giuseppe la somma di € 224,83 oltre IVA quale saldo dei lavori di cui trattasi;
- è possibile eliminare il residuo di € 10.705,47 risultante nell'impegno a suo tempo assunto mantenendo nell'impegno stesso la somma relativa alle competenze tecniche, ammontante ad € 1.108,82 nelle more che venga approvato il nuovo regolamento previsto dall'art. 119 del D. Lgs. 50/2016 come in narrativa specificato;

2) **Liquidare** in favore della Ditta Capobianco Giuseppe corrente in Palma di Montechiaro (AG) – C.F.: CPBGPP79H02A089S, l'importo di € 274,29 di cui € 224,83 quale imponibile ed € 49,46 per IVA da versare direttamente all'Erario ai sensi dell'art. 1, comma 629 della Legge 190/2014 quale saldo dei lavori di cui al punto 1) dalla stessa eseguiti che risulta impegnata come di seguito specificato:

Classificazione d.lgs. 118/2011						
Titolo Missione Programma Macroaggregato	Codice Piano Finanziario V Livello	Spesa ricorrente o non ricorrente	Capitolo	Descrizione Capitolo	Numero impegno o Sub Impegno (numero impegno Reiscritto se da FPV)	Imp (20

# Libero Consorzio Comunale di Trapani

- 3) **Pagare** in favore dell'impresa Ditta Capobianco Giuseppe corrente in Palma di Montechiaro (AG) – C.F.: CPBGPP79H02A089S la somma complessiva di € 274,29 cui € 224,83 quale imponibile ed € 49,46 per IVA da versare direttamente all'Erario ai sensi dell'art. 1, comma 629 della Legge 190/2014, a saldo della fattura n°25 del 15/4/2019, assunta al protocollo in entrata n°1566 in data 16/4/2019 e registrata al RUF al n°530 in data 6/5/2019, nell'apposito registro unico delle fatture tenuto dal competente Settore;
- 4) **Accertare** la somma di € 49,46 al Capitolo di entrata n°910102 "Ritenute per scissione contabile I.V.A. (Split payment)", imputandola come segue:

Debitore	Fattura RUF	Esercizio Esigibilità	Capitolo	Importo	Titolo Tipologia Categoria	Codice Economico
Ditta Capobianco Giuseppe	n°25/2019 530/2019	2019	910102	€ 49,46	9-100-1	E.9.01.01.02.001

- 5) **Emettere** reversale d'incasso di € 49,46 quale ammontare dell'I.V.A. determinata sull'imponibile, da versare successivamente direttamente all'Erario, ai sensi dell'art. 1, comma 629, della L. 190/2014;
- 6) **Notificare** il presente provvedimento al Responsabile del Procedimento, Arch. Gandolfo Antonino, che dovrà provvedere ad aggiornare la scheda per il MEF tempestivamente e comunque entro il trimestre di riferimento prescritto dal D.Lgs. 229/2011;
- 7) **Eliminare** il residuo di € 10.705,47 risultante nell'impegno a suo tempo assunto, come in narrativa specificato, giusta nota del Responsabile del procedimento port. n°14822 datata 8/4/2019 mantenendo nell'impegno la somma relativa alle competenze tecniche, ammontante ad € 1.108,82 nelle more che venga approvato il nuovo regolamento previsto dall'art. 119 del D. Lgs. 50/2016;

Classificazione d.lgs. 118/2011						
Titolo Missione Programma Macroaggregato	Codice Piano Finanziario V Livello	Spesa ricorrente o Non ricorrente	capitolo	Descrizione capitolo	Numero impegno o sub Impegno (numero impegno reiscritto)	Importo (2019)

# Libero Consorzio Comunale di Trapani

					se da FPV	
2 - 4 - 6 - 2	U.2.02.01.09.003	Non ricorrente	7915	Manutenzione straordinaria scuole	763	€ 10.705,4

8) **Dare atto** che:

- è stato accertato, che la proposta tiene conto di quanto previsto dall'art. 9 del D.L. 78/2009, convertito con L. 102/2009, in ordine alla compatibilità dell'adozione del presente atto con i relativi stanziamenti di bilancio e con le regole di finanza pubblica;
- il pagamento di cui al presente provvedimento viene effettuato ai sensi dell'art. 163, comma 2 del D. Lgs. 267/2000, stante che l'Ente opera nella fase contabile di **Gestione Provvisoria** per assolvere obbligazioni già assunte ed evitare danni patrimoniali certi e gravi all'Ente che potrebbero derivare da azioni esecutive con aggravio di spese, secondo le disposizioni della nota prot. n. 13650 del 1/4/2019 del Responsabile del Servizio Finanziario;
- la produzione degli effetti della presente determinazione è subordinata all'apposizione del visto di regolarità contabile da parte del Dirigente/Responsabile del Settore/Servizio finanziario;
- è possibile consultare il presente provvedimento all'Albo Pretorio on-line e, per le finalità ed ai sensi del D. Lgs. 33/2013, sul sito istituzionale nella sezione "Amministrazione Trasparente", sezione "[Provvedimenti](#)" - "[Provvedimenti dirigenti amministrativi](#)" e, per le altre informazioni, nella sottosezione "[Bandi di gara e contratti](#)" / "[Informazioni sulle singole procedure in formato tabellare](#)"

9) **Attestare** la regolarità e la correttezza del presente atto ai sensi e per gli effetti di quanto dispone l'art. 147 bis del D. Lgs. 267/2000";

IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO

F.TO Clelia Todaro

# Libero Consorzio Comunale di Trapani

## VERIFICA CONTABILE

Esito: Favorevole

Sulla presente determinazione:

*si attesta l'avvenuta registrazione del seguente impegno di spesa:*

Descrizione	Importo	Cap.	Imp.	Sub-Imp.	Titolo Missione Programma Macroaggregato	Codice Piano Finanziario V Livello
.....	€ xxx.xxx,xx	x.xxx.xxx	xxxx/xx xx	xxxx/xx xx	x.xx.xx.xx	x.xx.xx.xx

*si attesta l'avvenuta registrazione della seguente entrata :*

Descrizione	Importo	Capitolo	Acc.	Sub-Acc.	Titolo Tipologia Categoria	Codice Piano Finanziario V Livello
SPLIT PAYMENT	€ 49,46	910102		=====	9.100.1	E.9.01.01.02.001

*si verifica altresì, ai sensi dell'art. 9 D.L. 78/09, convertito con L. 102/2009, il preventivo accertamento della compatibilità del programma dei pagamenti conseguente al presente atto con le regole di finanza pubblica (solo nel caso di impegni di spesa in c/capitale).*

**effettuata la verifica contabile con esito favorevole.**

Trapani, li 09-05-2019

**L'IMPIEGATO ADDETTO**  
RAG. Salvatore Puccio

# Libero Consorzio Comunale di Trapani

## 5^ Settore

1^ SERVIZIO TECNICO VIABILITA' - PROGETTAZIONE E MANUT. STRAORD.  
ZONA - A - E DI SUPPORTO DI ALTA PROFESS. INTERDISC. CON FUNZIONI  
VICARIE

<b>Oggetto:</b>	<del>Liceo Classico "G.Pantaleo" Piazza Regina Margherita, 1 Castelvetro - Lavori</del> urgenti di manutenzione straordinaria per il ripristino della parti non funzionanti della distribuzione dell'impianto di riscaldamento. Approvazione contabilità finale, Certificato di Regolare Esecuzione, liquidazione e pagamento rata di saldo a favore della Ditta Capobianco Giuseppe eliminazione residuo CUP: H32B17000130003 CIG: ZC92120C39
-----------------	--

### DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE

N. 177 del 10-05-2019

N. Generale 728 del 13-05-2019

### VISTO DI REGOLARITÀ CONTABILE ATTESTANTE LA COPERTURA FINANZIARIA

*(ai sensi degli artt. 147 bis, comma 1 e 153, comma 5 del D.lgs.267/2000 e ss.mm.ii.)*

Si esprime parere **Favorevole** sulla regolarità contabile della presente determinazione.

Sulla presente determinazione, attesa la verifica contabile effettuata dall'Istruttore preposto:

- SI APPONE**, *il visto di regolarità contabile*
- SI ATTESTA** *la copertura finanziaria*

Trapani, li 13-05-2019

# Libero Consorzio Comunale di Trapani

**IL DIRIGENTE DEL SETTORE**

**FINANZIARIO**

RAG. Lorenzo Noto

*(Sottoscritto con Firma Digitale)*

## **ESTREMI DI PUBBLICAZIONE ALL'ALBO DELL'ENTE**

(art. 47 c. 1 legge 8/6/1990, n° 142)

Si attesta che la presente determinazione Reg. Gen. n. **728** del **13-05-2019**, viene pubblicata per 15 giorni consecutivi, con decorrenza dal 13-05-2019.

N. Reg. Albo: 914

Trapani, li 13-05-2019

L'Addetto alla Pubblicazione

*(Sottoscritto con Firma Digitale)*