

Libero Consorzio Comunale di Trapani

ORIGINALE

SETTORE GESTIONE E COORDINAMENTO SERVIZI TECNICI

UFFICIO TECNICO EDILIZIA, GESTIONE BENI IMMOBILI PATRIMONIALI
SCOLASTICI

Oggetto:	Istituto Magistrale "Pascasino" Via Falcone, 20 - Marsala - Lavori urgenti di messa in sicurezza controsoffitti ed opere varie. - Presa d'atto dell'approvazione della perizia di variante redatta ai sensi dell'art.106 C.1 lett. c1 e c7 del D.Lg. 50/2016 e ss.mm.i.. Autorizzazione all'utilizzo delle somme per imprevisti, ribasso dasta e parte degli oneri ingresso materiali a discarica Liquidazione e Pagamento 2° SAL.CUP: H82B17000200003 CIG: 7298998BAF
-----------------	--

CIG: 7298998BAF

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE

N. 130 del 18-08-2020

N. Generale 1094 del 19-08-2020

Il Dirigente di Settore

- **Vista** l'allegata proposta, pari oggetto, del Responsabile del procedimento, Clelia Todaro;
- **Vista** la L.R. n. 48 dell'11-12-1991 che modifica ed integra l'ordinamento regionale degli EE.LL;
- **Visto** il vigente Statuto dell'Ente;
- **Vista**, in particolare, la l.r. n. 30/2000 in ordine agli obblighi dell'Ente di provvedere relativamente a quanto riportato nella citata allegata proposta;
- **Tenuto conto** della propria competenza a provvedere in merito, ex art. 107 del D.lgs. 18 agosto 2000, n. 267;
- **Ritenuto** di dovere in conseguenza provvedere;
- **Ritenuto** che l'istruttoria preordinata alla emanazione del presente atto consenta di attestare la regolarità e la correttezza di quest'ultimo ai sensi e per gli effetti di quanto dispone l'art. 147 bis del D.lgs. 267/2000";

D E T E R M I N A

Approvare la proposta del Responsabile del Procedimento Clelia Todaro, indicata in premessa ed allegata al presente provvedimento per farne parte integrante e sostanziale, facendola propria integralmente.

IL DIRIGENTE DI SETTORE

Giuseppe Scalisi

(Sottoscritto con Firma Digitale)

Libero Consorzio Comunale di Trapani

SETTORE GESTIONE E COORDINAMENTO SERVIZI TECNICI

UFFICIO TECNICO EDILIZIA, GESTIONE BENI IMMOBILI PATRIMONIALI
SCOLASTICI

Preliminare n. 136 del 17-08-2020

Oggetto:	Istituto Magistrale "Pascasino" Via Falcone, 20 - Marsala - Lavori urgenti di messa in sicurezza controsoffitti ed opere varie. - Presa d'atto dell'approvazione della perizia di variante redatta ai sensi dell'art.106 C.1 lett. c1 e c7 del D.Lg. 50/2016 e ss.mm.i.. Autorizzazione all'utilizzo delle somme per imprevisti, ribasso d'asta e parte degli oneri ingresso materiali a discarica Liquidazione e Pagamento 2° SAL.CUP: H82B17000200003 CIG: 7298998BAF
-----------------	---

Il Responsabile del Procedimento

Premesso che:

mediante Determinazione Dirigenziale n°665 del 6/12/2017 è stato approvato il progetto relativo ai Lavori urgenti di messa in sicurezza controsoffitti ed opere varie presso l'Istituto Magistrale "Pascasino" Marsala, redatto da tecnici nell'organico di questo Ente, nell'importo complessivo di € 95.444,92, di cui € 72.825,52 per lavori comprensivi degli oneri della sicurezza in ragione di € 3.526,50, ed € 13.071,00 per somme a disposizione dell'Amministrazione come da quadro economico di seguito riportato:

A	Importo lavori a base d'asta	€ 69.299,02	
B	Oneri sicurezza speciali	<u>€ 3.526,50</u>	
	Importo totale lavori	<u>€ 72.825,52</u>	<u>€ 72.825,52</u>
	Incidenza manodopera	€ 30.946,77	
C	Somme a disposizione dell'amm.ne:		
1	Imprevisti	€ 3.641,28	
2	Comp. Tecniche art. 113 c. 2 D.Lgs. 50/201	€ 1.456,51	
3	Oneri a discarica	€ 1.500,00	
4	IVA 22% ed eventuali altre imposte	€ 16.021,61	
	Totale compl. Somme a disposizione	<u>€ 22.619,40</u>	<u>€ 22.619,40</u>
	Totale importo progetto		<u>€ 95.444,92</u>

contestualmente è stato determinato di affidare i lavori mediante procedura aperta di cui all'art.60 del D.Lgs. 50/2016 e ss.mm.i.i. con i termini di pubblicazione di gg. 15 come stabilito al comma 3 dello stesso articolo e con il criterio di aggiudicazione del minor prezzo previsto all'art. 95 comma 4 lett. a) dello stesso Decreto, delegando all'uopo il responsabile dello Staff Documentario informato redatto tramite utilizzo del sistema informativo automatizzato in uso presso il Libero Consorzio Comunale di Trapani, conforme alle regole tecniche di cui al Dpcm 13.11.2014.

Intersettoriale Gare e Contratti, nonché operata la prenotazione di impegno n°2484/2017 al cap. 7915 “Manutenzione straordinaria scuole”;

espletata la relativa gara era risultato primo in graduatoria e proposto per l’aggiudicazione l’operatore economico Spampinato Mario - corrente in BELPASSO (CT) giusta approvazione mediante Determinazione Dirigenziale n°528 del 29/11/2019;

stante l’esito negativo della verifica in ordine al possesso dei requisiti richiesti per la partecipazione alla gara, e precisamente DURC non in regola, è stato espletato l’iter amministrativo dovuto per poter procedere all’aggiudicazione stessa a favore del concorrente che seguiva in graduatoria, precisamente Impresa La Fenice soc. coop. corrente in Palermo, che ha offerto il ribasso del 30,7824% sul prezzo posto a base di gara, previa verifica del possesso dei requisiti richiesti per la partecipazione alla gara stessa;

completati con esito positivo le rispettive verifiche, con Determinazione Dirigenziale n°333 del 22/7/2019, è stata formalizzata l’efficacia dell’aggiudicazione per l’importo contrattuale di € 51.493,62 pari all’importo a base di gara al netto del ribasso del 30,7824%, offerto dal sopra citato O.E. La Fenice soc. coop aumentato degli oneri di sicurezza in ragione di € 3.526,50;

con il medesimo provvedimento è stato anche formalizzato l’impegno della complessiva somma di € 95.414,92 a favore dell’O.E. La Fenice Soc. Coop. al cap. 7915 “Manutenzione straordinaria scuole” giusta prenotazione di impegno n°2484/2017 operata a seguito della Determinazione Dirigenziale n°665 del 17/12/2017 e relativa reimputazione al n°761/2019, tenuto conto che dall’importo originario di € 95.444,92 risultava già pagata la somma di € 30,00 quale contributo ANAC dovuto per legge da questo Ente in quanto Stazione appaltante (vedasi Determinazione Dirigenziale n°537 del 5/12/2018);

è stato, quindi sottoscritto con l’O.E. La Fenice Soc. Coop., in data 11/12/2019 il contratto rep. n°82 registrato on-line presso l’Agenzia delle Entrate serie IT n°78 in data 7/1/2020;

in fase di esecuzione dei lavori si è reso necessario effettuare degli interventi manutentivi, non prevedibili al momento della progettazione, come di seguito specificati e precisamente:

- ripristino della rete protettiva del campo polivalente, posto in adiacenza alla linea ferroviaria;
- rifacimento di intonaco ammalorato nel corridoio in prossimità dell’uscita di emergenza lato ferrovia;
- sigillatura di lesioni delle pareti realizzati con pannellature prefabbricate.
- Inoltre il Dirigente Scolastico dell’Istituto a manifestato l’esigenza di un impianto videocitofonico;

tale circostanze, hanno determinato, la necessità di redigere la presente perizia di variante in corso d’opera redatta ai sensi dell’art. 106 c. 1 lett. c. 1 e c. 7 del D.Lgs. 50/2016 e ss.mm. ed ii.;

il Direttore dei lavori, Geom. Vitale Pietro, ha quindi redatto apposita perizia di variante in corso d’opera, trasmessa per la relativa pesa d’atto con nota prot. n°22355 del 24/7/2020 ove risulta che per i maggiori lavori saranno realizzati utilizzando le somme per imprevisti, ribasso d’asta e parte degli oneri ingresso materiali a discarica di cui al quadro economico del progetto e non è richiesto nuovo impegno di somme da parte dell’Ente;

Il maggiore onere, pari ad € **24,926,18**, rientra nel 50% del valore del contratto iniziale come prescritto al c. 7 del sopra citato art. 106 del D.Lgs. 50/2016 e ss.mm.ed ii. per cui il nuovo quadro economico è il seguente:

A	Importo lavori a base d'asta	€ 98.164,91	
B	Oneri sicurezza speciali	€ 8.472,40	
	Importo totale lavori	<u>€ 106.637,31</u>	
	a detrarre Ribasso d'asta del 30,7824%	€ 30.217,52	
	importo contrattuale	€ 76.419,79	€ 76.419,79
C	Somme a disposizione dell'amm.ne:		
1	Imprevisti		
2	Comp. Tecniche art. 113 c. 2 D.Lgs. 50/2016	€ 2.132,75	
3	Oneri a discarica	€ 50,03	
4	contributo ANAC	€ 30,00	
5	IVA 22% ed eventuali altre imposte	€ 16.812,35	
	Totale compl. Somme a disposizione	<u>€ 19.025,13</u>	<u>€ 19.025,13</u>
	Totale importo progetto		<u>€ 95.444,92</u>

l'impresa ha firmato l'atto aggiuntivo senza riserve e non è prevista proroga dei tempi contrattuali per l'esecuzione dei maggiori lavori;

Vista la nota prot. n°23251 del 4/8/2020 con la quale il Responsabile del Procedimento Arch. Gandolfo Antonino, ha trasmesso lo stato di avanzamento lavori a tutto il 3/8/2020 ed il certificato di pagamento relativo al 2° SAL dell'importo di € 26.000,00 oltre IVA per complessivi € 31.720,00;

Vista la fattura all'uopo trasmessa dall'O.E. La Fenice Soc. Coop n°5/PA del 5/8/2020 assunta al protocollo in entrata n°23945 in data 10/8/2020 dell'importo complessivo di € 31.720,00 di cui € 26.000,00 quale imponibile ed € 5.720,00 per IVA al 22%;

Richiamate le misure organizzative adottate per garantire il tempestivo pagamento delle somme dovute per somministrazioni, forniture ed appalti che risultano pubblicate sul sito internet dell'amministrazione;

Dato atto che:

- ai fini dell'esercizio del controllo preventivo di regolarità Amministrativo e Contabile sono state effettuate le dovute verifiche, risultando che il presente provvedimento comporta riflessi diretti sulla situazione economico – finanziaria dell'Ente e determina una spesa di € 31.720,00;
- con Deliberazione del Commissario Straordinario, assunti i poteri del Consiglio Provinciale, n°6/C del 13 luglio 2020, è stato approvato il Bilancio di Previsione 2020/2022;
- con Decreto del Commissario Straordinario, assunti i poteri del Presidente, n°17 del 15/07/2020 è stato definito il Piano Esecutivo di Gestione Finanziario (P.E.G.);
- del rispetto della normativa sulla tracciabilità dei flussi finanziari di cui all'articolo 3 della legge 13 agosto 2010, n°136 come modificato dalla legge n°217/2010 di conversione del decreto legge n°187/2010 (in particolare con riguardo ai documenti dove ricorra l'obbligo di riportare i codici CIG e/o CUP) e sulle attestazione di regolarità contributiva giusto

- D.U.R.C. prot. n°21886432 richiesto in data 7/7/2020 con scadenza il 4/11/2020 allegato al presente provvedimento, nel quale si dichiara che l'O.E. La Fenice Soc. Coop risulta regolare nei confronti di I.N.P.S., I.N.A.I.L. e CNCE;
- del rispetto delle prescrizioni di cui al P.T.P.C.T. adottato dal Commissario Straordinario con Determinazione Dirigenziale, assunti i poteri della Giunta, n°20 del 29/1/2020 ed in particolare del punto 1.11 “Meccanismi di formazione, attuazione e controllo delle decisioni idonee a prevenire il rischio di corruzione, comuni a tutti gli uffici” con evidenza anche:
 - a) al rispetto dell'iter procedurale ed in particolare del rispetto dei tempi del procedimento e di risposta alle istanze dei cittadini (rispetto ordine cronologico di protocollo dell'istanza) ai sensi di legge e come da procedimenti comunicati e pubblicati nella sezione “Amministrazione Trasparente”;
 - b) al rispetto nei procedimenti dell'ordine cronologico della data di protocollo dell'istanza ad iniziativa di parte (ai sensi dell'art. 1 e 6 del Regolamento sul Procedimento Amministrativo);
 - c) l'inesistenza di conflitti di interesse per i casi previsti dalla legge;
 - che è stato attivato il CIG corrispondente al n°7298998BAF da riportare obbligatoriamente, ai sensi dell'art. 3 della L. 136/2010, come modificata dalla L. 217/2010 di conversione del D.L. 187/2010, anche sugli strumenti finanziari;
 - per l'intervento in questione, ai fini del monitoraggio degli investimenti pubblici, ai sensi dell'art. 11 della L. 3/2003 e ss.mm. e ii., è stato attivato il C.U.P., corrisponde al n°H82B17000200003;
 - che ai sensi dell'art. 183, comma 9-bis, del vigente TUEL, trattasi di spesa NON RICORRENTE;

Dare atto che l'adempimento di cui all'art. 1, comma 32, 1° periodo della L. 190/2012 viene assolto con la pubblicazione in “Amministrazione Trasparente” mentre quello riguardante il 3° periodo della medesima legge, nonché dell'art. 3 della delib. AVCP n° 26/2013 sarà assolto entro il 31 gennaio dell'anno successivo;

Accertato che:

- ai sensi dell'art. 42 del DECRETO-LEGGE 24 aprile 2014 n. 66, che obbliga l'ente alla tenuta del registro unico delle fatture nel quale sono annotate le fatture o le richieste equivalenti di pagamento per somministrazioni, forniture e appalti e per obbligazioni relative a prestazioni professionali emesse nei propri confronti, si riscontra l'avvenuta registrazione della fattura relativa al pagamento di cui al presente provvedimento al n°1252 in data 17/8/2020;
- nella trattazione e istruttoria degli atti pervenuti si è rispettato l'ordine cronologico con riguardo all'art. 11 comma 1/ter del D.Lgs. 8/1993 convertito nella L. 68/93 e art. 159 del T.U.E.L e delle Direttive Segretariali Prot. n. 5754 del 19-02-15 e prot.n. 10599 del 24/3/2014;

Ritenuto, pertanto, per quanto richiamato nel punto precedente poter procedere alla liquidazione e pagamento della somma di € 31.720,02;

Visto l'art. 3, comma 1, lett.d) del D.L. 174/2012, che ha sostituito l'art. 147 del TUEL come segue:

Art. 147-bis. - (Controllo di regolarità amministrativa e contabile). - 1. Il controllo di regolarità amministrativa e contabile è assicurato, nella fase preventiva della formazione dell'atto, da ogni responsabile di servizio ed è esercitato attraverso il rilascio del parere di regolarità tecnica attestante la regolarità e la correttezza dell'azione amministrativa....”

Preso atto che il Regolamento dei controlli interni, approvato con deliberazione n.6/C del 22/08/13 del Commissario Straordinario, assunti i poteri del Consiglio Provinciale, nel recepire la su richiamata normativa, ribadisce che l'attestazione (..o parere) di regolarità tecnica deve essere riportata anche nelle premesse delle determinazioni dirigenziali (o dei responsabili dei servizi) e degli atti sindacali (determinazioni – ordinanze);

Preso atto, altresì, che il citato regolamento dei controlli interni chiarisce che il rilascio del parere di regolarità tecnica è subordinato alla verifica circa *la conformità della determinazione ai criteri ed alle regole tecniche specifiche, il rispetto della normativa di settore e dei principi di carattere generale dell'ordinamento, nonché dei principi di buona amministrazione ed opportunità ed infine il collegamento con gli obiettivi dell'Ente, nonché il rispetto delle procedure;*

Ritenuto che l'istruttoria preordinata alla emanazione del presente atto consenta di attestare la regolarità e la correttezza di quest'ultimo ai sensi e per gli effetti di quanto dispone l'art. 147 bis del D. Lgs. 267/2000”;

Vista la L.R. n. 48 dell'11/12/1991 che modifica ed integra l'ordinamento regionale degli EE.LL;

Visto il vigente Statuto Provinciale;

Visto il D.Lgs. 165/2001 e s.m.i.;

Visto il D.Lgs. n. 267/2000;

Visto il vigente regolamento sull'ordinamento degli uffici e dei servizi;

Visto l'ordinamento degli enti locali in vigore;

Vista, in particolare, la l.r. n. 30/2000 in ordine agli obblighi del Provincia di provvedere relativamente a quanto riportato nella citata allegata proposta;

Visto il D.Lgs. 118/2011 in merito alla riclassificazione dei capitoli secondo il nuovo Piano dei Conti;

PROPONE

1) **Prendere atto che:**

- Il R.P. Arch. Gandolfo Antonino, con nota prot. n°22355 del 24/7/2020, ha trasmesso la perizia di variante relativa ai Lavori urgenti di messa in sicurezza controsoffitti ed opere varie presso l'istituto Magistrale “Pascasino” Via Falcone, 20 - Marsala - redatta dal direttore dei Lavori Geom. Vitale Pietro ed approvata in linea tecnica dal medesimo R.P in data 6/7/2020 che, pur non modificando l'importo complessivo del progetto ha comportato un incremento per lavori di € **24,926,18, pari al 48,41%** del valore del contratto iniziale, quindi rientrante nel 50% prescritto al c. 7 del sopra citato art. 106 del D.Lgs. 50/2016 e ss.mm.ed ii.;
- l'O.E. La Fenice Soc. Coop esecutrice dei lavori in oggetto, mediante la sottoscrizione dell' atto aggiuntivo in data 6/7/2020 si è impegnata ad eseguire i lavori previsti in variante agli stessi patti e condizioni di cui al contratto principale;
- che con nota prot. n°23251 del 4/8/2020 l'Arch. Gandolfo Antonino, nella qualità di R.U.P., ha trasmesso lo stato di avanzamento dei Lavori urgenti di messa in sicurezza controsoffitti ed opere varie presso l'Istituto Magistrale “Pascasino” Marsala eseguiti

dall'O.E. La Fenice Soc. Coop, nonché il certificato di pagamento relativo al 2° SAL dell'importo di € 26.000,00 oltre IVA per complessivi € 31.720,00;

- 2) **Approvare** in linea amministrativa la perizia di variante di cui al punto 1, autorizzando l'utilizzo delle somme per imprevisti, ribasso d'asta e parte degli oneri ingresso materiali a discarica per far fronte all'aumento dei costi originariamente previsti per lavori per cui il nuovo quadro economico risulta essere il seguente:

A	Importo lavori a base d'asta	€ 98.164,91	
B	Oneri sicurezza speciali	€ 8.472,40	
	Importo totale lavori	<u>€ 106.637,31</u>	
	a detrarre Ribasso d'asta del 30,7824%	€ 30.217,52	
	importo contrattuale	€ 76.419,79	€ 76.419,79
C	Somme a disposizione dell'amm.ne:		
1	Imprevisti		
2	Comp. Tecniche art. 113 c. 2 D.Lgs. 50/2016	€ 2.132,75	
3	Oneri a discarica	€ 50,03	
4	contributo ANAC	€ 30,00	
5	IVA 22% ed eventuali altre imposte	€ 16.812,35	
	Totale compl. Somme a disposizione	<u>€ 19.025,13</u>	<u>€ 19.025,13</u>
	Totale importo progetto		<u>€ 95.444,92</u>

- 3) **Liquidare** in favore dell'O.E. La Fenice Soc. Coop, corrente in Via Danimarca, 52 Palermo – P.I. 04929020826 la somma complessiva di € 31.720,00 di cui € 26.000,00 quale imponibile ed € 5.720,00 per IVA da versare direttamente all'Erario ai sensi dell'art. 1, comma 629 della Legge 190/2014, che risulta imputata come segue:

Classificazione d.lgs. 118/2011						
Titolo Missione Programma Macroaggregato	Codice Piano Finanziario V Livello	Spesa ricorrente o Non ricorrente	capitolo	Descrizione capitolo	Numero impegno o sub Impegno (numero impegno reiscritto se da FPV	Importo (2020)
2.4.6.2	U.2.02.01.09.003	Non ricorrente	7915	Manutenzione straordinaria scuole	n°894/2020	€ 31.720,00

- 4) **Pagare** in favore dell'impresa dell'O.E. La Fenice Soc. Coop, corrente in Via Danimarca, 52 Palermo – P.I. 04929020826, previo accertamento delle risultanze della verifica ex art. 48-bis del D.P.R. 602/1973 la somma complessiva di € 31.720,00 di cui € 26.000,00 quale imponibile ed 5.720,00 per IVA da versare direttamente all'Erario ai sensi dell'art. 1, comma 629 della Legge 190/2014, quale 2° SAL dei lavori di cui al superiore punto 1) a saldo della fattura n°5/PA del 5/8/2020 assunta al protocollo in entrata n°23495 in data 10/8/2020 registrata al

n°1252 in data 17/8/2020 nell'apposito registro unico delle fatture tenuto dal competente Settore;

- 5) **Accertare** la somma di 5.720,00 al Capitolo di entrata n. 910102 "Ritenute per scissione contabile I.V.A. (Split payment)", imputandola come segue:

Debitore	Fattura RUF	Esercizio Esigibilità	Capitolo	Importo	Titolo Tipologia Categoria	Codice Economico
La Fenice Soc. Coop	n°5/PA RUF n°1252/2020	2020	910102	€ 5.720,00	9-100-1	E.9.01.01.02.001

- 6) **Emettere** reversale d'incasso di € 5.720,00 quale ammontare dell'I.V.A. determinata sull'imponibile, da versare successivamente direttamente all'Erario, ai sensi dell'art. 1, comma 629, della L. 190/2014;
- 7) **Notificare** il presente provvedimento al RUP, Arch. Gandolfo Antonino, che dovrà provvedere ad aggiornare la scheda per il MEF tempestivamente e comunque entro il trimestre di riferimento prescritto dal D.Lgs. 229/2011 trasmettendo immediatamente la stessa al Referente per il MEF;
- 8) **Dare atto che:**
- è stato accertato, che la proposta tiene conto di quanto previsto dall'art. 9 del D.L. 78/2009, convertito con L. 102/2009, in ordine alla compatibilità dell'adozione del presente atto con i relativi stanziamenti di bilancio e con le regole di finanza pubblica;
 - la produzione degli effetti della presente determinazione è subordinata all'apposizione del visto di regolarità contabile da parte del Dirigente/Responsabile del Settore/Servizio finanziario;
 - è possibile consultare il presente provvedimento all'Albo Pretorio on-line e, per le finalità ed ai sensi del D. Lgs. 33/2013, sul sito istituzionale nella sezione "Amministrazione Trasparente", sezione "[Provvedimenti](#)" - "[Provvedimenti dirigenti amministrativi](#)" e, per le altre informazioni, nella sottosezione "[Bandi di gara e contratti](#)" / "[Informazioni sulle singole procedure in formato tabellare](#)" (DIG: 7298998BAF)
- 9) **Attestare** la regolarità e la correttezza del presente atto ai sensi e per gli effetti di quanto dispone l'art. 147 bis del D. Lgs. 267/2000";

IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO
Clelia Todaro
