

Libero Consorzio Comunale di Trapani

ORIGINALE

SETTORE GESTIONE E COORDINAMENTO SERVIZI TECNICI

UFFICIOTECNICO EDILIZIA, GESTIONE DEI BENI IMMOBILI PATRIMONIALI
SCOLASTICI

Oggetto:	Istituto Magistrale "Pascasino" Via Falcone, 20 - Marsala - Lavori urgenti di messa in sicurezza controsoffitti ed opere varie. - Approvazione contabilità finale, Certificato di Regolare Esecuzione, liquidazione e pagamento rata di saldo a favore dell'O.E. La Fenice Soc. Coop. - CUP: H82B17000200003 CIG: 7298998BAF
-----------------	--

CIG: 7298998BAF

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE

N. 383 del 13-05-2021

N. Generale 690 del 13-05-2021

Il Dirigente di Settore

- **Vista** l'allegata proposta, pari oggetto, del Responsabile del procedimento, Clelia Todaro;
- **Vista** la L.R. n. 48 dell'11-12-1991 che modifica ed integra l'ordinamento regionale degli EE.LL;
- **Visto** il vigente Statuto dell'Ente;
- **Vista**, in particolare, la l.r. n. 30/2000 in ordine agli obblighi dell'Ente di provvedere relativamente a quanto riportato nella citata allegata proposta;
- **Tenuto conto** della propria competenza a provvedere in merito, ex art. 107 del D.lgs. 18 agosto 2000, n. 267;
- **Ritenuto** di dovere in conseguenza provvedere;
- **Ritenuto** che l'istruttoria preordinata alla emanazione del presente atto consenta di attestare la regolarità e la correttezza di quest'ultimo ai sensi e per gli effetti di quanto dispone l'art. 147 bis del D.lgs. 267/2000";

D E T E R M I N A

Approvare la proposta del Responsabile del Procedimento Clelia Todaro, indicata in premessa ed allegata al presente provvedimento per farne parte integrante e sostanziale, facendola propria integralmente.

IL DIRIGENTE DI SETTORE

Giuseppe Scalisi

(Sottoscritto con Firma Digitale)

Libero Consorzio Comunale di Trapani

SETTORE GESTIONE E COORDINAMENTO SERVIZI TECNICI

UFFICIOTECNICO EDILIZIA, GESTIONE DEI BENI IMMOBILI PATRIMONIALI
SCOLASTICI

Preliminare n. 386 del 07-05-2021

Oggetto:	Istituto Magistrale "Pascasino" Via Falcone, 20 - Marsala - Lavori urgenti di messa in sicurezza controsoffitti ed opere varie. - Approvazione contabilità finale, Certificato di Regolare Esecuzione, liquidazione e pagamento rata di saldo a favore dell'O.E. La Fenice Soc. Coop. - CUP: H82B17000200003 CIG: 7298998BAF
-----------------	--

Il Responsabile del Procedimento

Premesso che:

mediante Determinazione Dirigenziale n°665 del 6/12/2017 è stato approvato il progetto relativo ai Lavori urgenti di messa in sicurezza controsoffitti ed opere varie presso l'Istituto Magistrale "Pascasino" Marsala, redatto da tecnici nell'organico di questo Ente, nell'importo complessivo di € 95 444,92, di cui € 72.825,52 per lavori comprensivi degli oneri della sicurezza in ragione di € 3.526,50, ed € 13.071,00 per somme a disposizione dell'Amministrazione, come si evince dal quadro economico di seguito riportato:

A	Importo lavori a base d'asta	€ 69.299,02	
B	Oneri sicurezza speciali	€ 3.526,50	
	Importo totale lavori	€ 72.825,52	€ 72.825,52
	Incidenza manodopera	€ 30.946,77	
C	Somme a disposizione dell'amm.ne:		
1	Imprevisti	€ 3.641,28	
2	Comp. Tecniche art. 113 c. 2 D.Lgs. 50/201	€ 1.456,51	
3	Oneri a discarica	€ 1.500,00	
4	IVA 22% ed eventuali altre imposte	€ 16.021,61	
	Totale compl. Somme a disposizione	€ 22.619,40	€ 22.619,40
	Totale importo progetto		€ 95.444,92

con il medesimo provvedimento è stato determinato di affidare i lavori mediante procedura aperta di cui all'art.60 del D.Lgs. 50/2016 e ss.mm.i.i. con i termini di pubblicazione di gg. 15 come stabilito al comma 3 dello stesso articolo e con il criterio di aggiudicazione del minor prezzo previsto all'art. 95 comma 4 lett. a) dello stesso Decreto, delegando all'uopo il responsabile dello

Staff Intersettoriale Gare e Contratti, nonché operata la prenotazione di impegno n°2484/2017 al cap. 7915 “Manutenzione straordinaria scuole”;

nella seduta di gara relativa ai lavori in oggetto del 31/10/2018 – verbale n°29 port. n°41354 di pari data, esperita come sopra determinato era risultato primo in graduatoria e proposto per l’aggiudicazione l’operatore economico (nel seguito O.E.) Spampinato Mario - corrente in BELPASSO (CT) ed approvata la relativa proposta di aggiudicazione mediante Determinazione Dirigenziale n°528 del 29/11/2019;

a seguito della verifica del possesso dei requisiti richiesti per la partecipazione alla gara, è risultato, dal DURC prot. INAIL n°14057096, assunto al protocollo in entrata di questo Ente n°10355 in data 6/3/2019, che la posizione contributiva dell’O.E. in questione, Spampinato Mario, non era in regola;

espletato l’iter amministrativo connesso e consequenziale, previsto dalla normativa vigente in materia, con Determinazione Dirigenziale n°165 del 7/5/2019 si è provveduto a formalizzare l’esclusione dalla gara dell’O.E. Spampinato Mario, alla revoca della proposta di aggiudicazione approvata con la sopra citata D.D. n°528 del 29/11/2018 nei confronti dello stesso e conseguente scorrimento della graduatoria, di cui al verbale n°29 prot. n°41354 del 31/10/2018, a favore del concorrente che seguiva in graduatoria, precisamente Impresa La Fenice soc. coop. corrente in Palermo, che ha offerto il ribasso del 30,7824% sul prezzo posto a base di gara, previa verifica del possesso dei requisiti richiesti per la partecipazione alla gara stessa;

stante l’esito positivo della verifica del possesso dei requisiti richiesti per la partecipazione alla gara in argomento, in capo al sopra citato O.E. La Fenice Soc. Coop. corrente in Palermo, giusta nota dello Staff Gare e Contratti prot. n°24678 del 26/6/2019 agli atti del fascicolo, il RUP Arch. Gandolfo Antonino con nota prot. n°25668 del 5/7/2019 ha comunicato di poter procedere alla formalizzazione dell’efficacia dell’aggiudicazione a favore dello stesso;

con Determinazione Dirigenziale n°333 del 22/7/2019 è stata, quindi, formalizzata l’efficacia dell’aggiudicazione dei Lavori urgenti di messa in sicurezza controsoffitti ed opere varie presso l’Istituto Magistrale “Pascasino” Marsala a favore dell’O.E. La Fenice Soc. Coop, corrente in Via Danimarca, 92 Palermo – P.I. 04929020826 per l’importo contrattuale ammontante ad € 51.493,62 pari all’importo a base di gara al netto del ribasso del 30,7824%, offerto dal sopra citato O.E. aumentato degli oneri di sicurezza in ragione di € 3.526,50;

con il medesimo provvedimento è stato anche formalizzato l’impegno della complessiva somma di € 95.414,92 a favore dell’O.E. La Fenice Soc. Coop. al cap. 7915 “Manutenzione straordinaria scuole” giusta prenotazione di impegno n°2484/2017 operata a seguito della Determinazione Dirigenziale n°665 del 17/12/2017 e relativa reimputazione al n°761/2019, tenuto conto che dall’importo originario di € 95.444,92 risultava già pagata la somma di € 30,00 quale contributo ANAC dovuto per legge da questo Ente in quanto Stazione appaltante (vedasi Determinazione Dirigenziale n°537 del 5/12/2018);

per i lavori in oggetto risulta sottoscritto con l’O.E. La Fenice Soc. Coop., in data 11/12/2019 il contratto rep. n°82 registrato on-line presso l’Agenzia delle Entrate serie IT n°78 in data 7/1/2020;

con nota prot. n°11736 del 21/4/2021 il Responsabile del Procedimento Arch. Gandolfo Antonino ha trasmesso gli atti di contabilità finale dai quali risulta quanto segue:

Documento informatico redatto tramite utilizzo del sistema informativo automatizzato in uso presso il Libero Consorzio Comunale di Trapani, conforme alle regole tecniche di cui al Dpcm 13.11.2014.

- i lavori sono stati consegnati il 16/01/2020 per essere ultimati entro 90 naturali e consecutivi dalla consegna, pertanto entro il giorno 14/04/2020 come previsto all'art. 7 delle Condizioni Tecniche ed Amministrative ddel C.S.A.;
- con verbale del 16/03/2020 i lavori venivano sono stati sospesi nelle more di predisporre ed approvare apposita perizia di variante in corso d'opera, redatta ai sensi dell'art. 106 c. 1 lett. c 1 e c. 7 del D. Lgs 50/2016, per un importo complessivo di € 95.444,92 di cui € 76.419,79 per lavori al netto del ribasso d'asta di 30,7824 % comprensivi dei costi della sicurezza di € 8.472,40, ed € 36.848,50 quali somme a disposizione dell'amministrazione, approvata dal RUP in data 6/7/2020 ed in linea amministrativa mediante Determinazione Dirigenziale n°337 del 06/11/2020;
- è stato sottoscritto dall'impresa, in data 6/7/2020 il relativo Atto Aggiuntivo;
- stante le disposizioni emanate dal Ministero della Salute per l'applicazione delle misure per il contrasto e il contenimento della diffusione del virus COVID-19 in EDILIZIA i lavori sono rimasti sospesi per gg. 119, fino al 13/07/2020;
- con verbale del 13/07/2020 si è disposta la ripresa dei lavori, fissando l'ultimazione dei lavori per il giorno 11/08/2020;
- la relativa ultimazione è avvenuta il 03/08/2020 e cioè entro il termine contrattuale come da certificato di ultimazione lavori redatto in data 26/8/2020;
- durante il corso dei lavori sono stati corrisposti all'O.E. di cui trattasi n°2 pagamenti in acconto per un importo complessivo di € 75.900,00 oltre IVA per complessivi € 92.598,00 come di seguito specificato:
 - ✓ € 60.878,00 di cui € 49.900,00 quale imponibile ed € 10.978,00 per IVA giusta Determinazione Dirigenziale n°158 del 24/3/2020
 - ✓ € 31.720,00 di cui € 26.000,00 quale imponibile ed € 5.720,00 per IVA giusta Determinazione Dirigenziale n°130/del 18/8/2020;
- lo stato finale redatto in data 4/8/2020, firmato senza riserve, ammonta netti € 76.414,39
- al netto delle somme già corrisposte, come sopra specificato, rimane un credito per l'impresa di € 514,39 oltre IVA;
- l'Impresa ha firmato gli atti di contabilità finale senza riserve;
- i lavori risultano regolarmente eseguiti come attestato dal Direttore dei Lavori, Geom. Vitale Pietro, giusto Certificato di Regolare Esecuzione redatto in data 14/04/2021 allegato alla nota prot. n°11736 del 21/4/2021 ove risulta che è possibile pagare a favore dell'O.E. La Fenice Soc. Coop. La somma di € 514,39 oltre IVA quale saldo dei lavori di cui trattasi;

Rilevato che il RUP Arch. Gandolfo Antonino, con la reitera nota prot. n°11736 del 21/4/2021 ha accertato una minore spesa di € 56,76 è che la stessa può essere eliminata, fermo restando il mantenimento della somma relativa alle competenze tecniche di cui all'art. 113 del D.lgs. 50/2016 di € 2,132,61, in attesa di liquidazione e pagamento.

Vista la fattura n°1/PA del 24/3/2021 emessa dall'O.E. La Fenice Soc. Coop. quale saldo dei lavori dalla stessa eseguiti, dell'importo complessivo di € 627,56 di cui € 514,39 quale imponibile ed € 113,17 per IVA da versare direttamente all'Erario ai sensi dell'art. 1, comma 629 della Legge 190/2014;

Accertato che la spesa trova copertura al cap. 7915 "Manutenzione straordinaria scuole" giusto impegno n°761/2019, operato a seguito della Determinazione Dirigenziale °333 del 22/7/2019 e relativa reimputazione al n°824/2021;

Preso atto che:

Documento informatico redatto tramite utilizzo del sistema informativo automatizzato in uso presso il Libero Consorzio Comunale di Trapani, conforme alle regole tecniche di cui al Dpcm 13.11.2014.

- con Deliberazione del Commissario Straordinario con i poteri del Consiglio n°10 del 05/05/2021 è stato approvato il bilancio di previsione 2021/2023;
- con decreto commissariale n°48 del 05/05/2021 è stato approvato il PEG finanziario per l'esercizio 2021;

Richiamate le misure organizzative adottate per garantire il tempestivo pagamento delle somme dovute per somministrazioni, forniture ed appalti che risultano pubblicate sul sito internet dell'amministrazione;

Dato atto:

- che ai fini dell'esercizio del controllo preventivo di regolarità Amministrativo e Contabile sono state effettuate le dovute verifiche, risultando che il presente provvedimento comporta riflessi diretti sulla situazione economico – finanziaria dell'Ente e determina una spesa complessiva di € 627,56
- del rispetto della normativa sulla tracciabilità dei flussi finanziari di cui all'articolo 3 della legge 13 agosto 2010, n°136 come modificato dalla legge n°217/2010 di conversione del decreto legge n°187/2010 (in particolare con riguardo ai documenti dove ricorra l'obbligo di riportare i codici CIG e/o CUP) e sulle attestazione di regolarità contributiva giusta D.U.R.C. prot. INAIL n°25993762 richiesto in data 3/2/2021 con scadenza il 3/6/2021 allegato al presente provvedimento, nel quale si dichiara che l'O.E. La Fenice Soc. Coop risulta regolare nei confronti di I.N.P.S., I.N.A.I.L.e CNCE;
- del rispetto delle prescrizioni di cui al P.T.P.C. adottato dal Commissario Straordinario con Determinazione Dirigenziale, assunti i poteri della Giunta, n°29 del 31/3/2021, ed in particolare del punto 1.11 "Meccanismi di formazione, attuazione e controllo delle decisioni idonee a prevenire il rischio di corruzione, comuni a tutti gli uffici" con evidenza anche:
 - a) al rispetto dell'iter procedurale ed in particolare del rispetto dei tempi del procedimento e di risposta alle istanze dei cittadini (rispetto ordine cronologico di protocollo dell'istanza) ai sensi di legge e come da procedimenti comunicati e pubblicati nella sezione "Amministrazione Trasparente";
 - b) al rispetto nei procedimenti dell'ordine cronologico della data di protocollo dell'istanza ad iniziativa di parte (ai sensi dell'art. 1 e 6 del Regolamento sul Procedimento Amministrativo)
 - c) l'inesistenza di conflitti di interesse per i casi previsti dalla legge;
- che è stato attivato il CIG corrispondente al n°7298998BAF da riportare obbligatoriamente, ai sensi dell'art. 3 della L. 136/2010, come modificata dalla L. 217/2010 di conversione del D.L. 187/2010, anche sugli strumenti finanziari;
- che per l'intervento in questione, ai fini del monitoraggio degli investimenti pubblici, ai sensi dell'art. 11 della L. 3/2003 e ss.mm. e ii., è stato attivato il C.U.P., corrisponde al n° H82B17000200003;
- l'adempimento di cui all'art. 1, comma 32, 1° periodo della L. 190/2012 viene assolto con la pubblicazione in "Amministrazione Trasparente" mentre quello riguardante il 3° periodo della medesima legge, nonché dell'art. 3 della delib. AVCP n° 26/2013 sarà assolto entro il 31 gennaio dell'anno successivo;
- che ai sensi dell'art. 183, comma 9-bis, del vigente TUEL, trattasi di spesa **NON RICORRENTE**;

Considerato che

- ai sensi dell'art. 42 del DECRETO-LEGGE 24 aprile 2014 n°66, che obbliga l'Ente alla tenuta del registro unico delle fatture nel quale sono annotate le fatture o le richieste equivalenti di pagamento per somministrazioni, forniture e appalti e per obbligazioni relative a prestazioni professionali emesse nei propri confronti, si riscontra l'avvenuta

Documento informatico redatto tramite utilizzo del sistema informativo automatizzato in uso presso il Libero Consorzio Comunale di Trapani, conforme alle regole tecniche di cui al Dpcm 13.11.2014.

registrazione della fattura relativa al pagamento di cui al presente provvedimento al n°682 in data 19/4/2021;

- nella trattazione e istruttoria degli atti pervenuti si è rispettato l'ordine cronologico con riguardo all'art. 11 comma 1/ter del D.Lgs. 8/1993 convertito nella L. 68/93 e art. 159 del T.U.E.L e delle Direttive Segretariali Prot. n. 5754 del 19-02-15 e prot.n. 10599 del 24/3/2014;
- la fattura oggetto del presente provvedimento risulta emessa dopo l'1/1/2015 la stessa rientra nelle procedure di scissione dei pagamenti consistente nel pagamento diretto all'erario dell'I.V.A ai sensi del D.M. del 23/01/2015;

Ritenuto, pertanto, per quanto sopra richiamato di poter procedere alla liquidazione/pagamento della somma di € 627,56;

Visto l'art. 3, comma 1, lett.d) del D.L. 174/2012, che ha sostituito l'art. 147 del TUEL come segue:

Art. 147-bis. - (Controllo di regolarità amministrativa e contabile). - 1. Il controllo di regolarità amministrativa e contabile è assicurato, nella fase preventiva della formazione dell'atto, da ogni responsabile di servizio ed è esercitato attraverso il rilascio del parere di regolarità tecnica attestante la regolarità e la correttezza dell'azione amministrativa”;

Preso atto che il Regolamento dei controlli interni, approvato con Deliberazione n°6/C del 22/08/13 del Commissario Straordinario, assunti i poteri del Consiglio Provinciale, nel recepire la su richiamata normativa, ribadisce che l'attestazione (..o parere) di regolarità tecnica deve essere riportata anche nelle premesse delle determinazioni dirigenziali (o dei responsabili dei servizi) e degli atti sindacali (determinazioni – ordinanze);

Preso atto, altresì, che il citato regolamento dei controlli interni chiarisce che *“il rilascio del parere di regolarità tecnica è subordinato alla verifica circa la conformità della determinazione ai criteri ed alle regole tecniche specifiche, il rispetto della normativa di settore e dei principi di carattere generale dell'ordinamento, nonché dei principi di buona amministrazione ed opportunità ed infine il collegamento con gli obiettivi dell'Ente, nonché il rispetto delle procedure”*;

Ritenuto che l'istruttoria preordinata alla emanazione del presente atto consenta di attestare la regolarità e la correttezza di quest'ultimo ai sensi e per gli effetti di quanto dispone l'art. 147 bis del D. Lgs. 267/2000”;

Vista la L.R. n° 48 dell'11/12/1991 che modifica ed integra l'ordinamento regionale degli EE.LL;

Visto il vigente Statuto Provinciale;

Visto il D.Lgs. 165/2001 e s.m.i.;

Visto il D.Lgs. n° 267/2000;

Visto il vigente regolamento sull'ordinamento degli uffici e dei servizi;

Visto l'ordinamento degli enti locali in vigore;

Vista, in particolare, la l.r. n°30/2000 in ordine agli obblighi del Provincia di provvedere relativamente a quanto riportato nella citata allegata proposta;

Documento informatico redatto tramite utilizzo del sistema informativo automatizzato in uso presso il Libero Consorzio Comunale di Trapani, conforme alle regole tecniche di cui al Dpcm 13.11.2014.

Visto il D.Lgs. 118/2011 in merito alla riclassificazione dei capitoli secondo il nuovo Piano dei Conti;

PROPONE

- 1) **Approvare** gli atti di contabilità finale ed il Certificato di Regolare Esecuzione, redatti dal Direttore dei Lavori, Geom. Vitale Pietro e trasmessi dal Responsabile del Procedimento Arch. Gandolfo Antonino, con nota prot. n°11736 del 21/4/2021 relativi ai Lavori urgenti di messa in sicurezza controsoffitti ed opere varie presso l'Istituto Magistrale "Pascasino" Via Falcone, 20 - Marsala dai quali risulta che:
- i lavori sono stati consegnati il 16/01/2020 per essere ultimati entro 90 naturali e consecutivi dalla consegna, pertanto entro il giorno 14/04/2020 come previsto all'art. 7 delle Condizioni Tecniche ed Amministrative ddel C.S.A.;
 - con verbale del 16/03/2020 i lavori venivano sono stati sospesi nelle more di predisporre ed approvare apposita perizia di variante in corso d'opera, redatta ai sensi dell'art. 106 c. 1 lett. c 1 e c. 7 del D. Lgs 50/2016, per un importo complessivo di € 95.444,92 di cui € 76.419,79 per lavori al netto del ribasso d'asta di 30,7824 % comprensivi dei costi della sicurezza di € 8.472,40, ed € 36.848,50 quali somme a disposizione dell'amministrazione, approvata dal RUP in data 6/7/2020 ed in linea amministrativa mediante Determinazione Dirigenziale n°337 del 06/11/2020;
 - è stato sottoscritto dall'impresa, in data 6/7/2020 il relativo Atto Aggiuntivo;
 - stante le disposizioni emanate dal Ministero della Salute per l'applicazione delle misure per il contrasto e il contenimento della diffusione del virus COVID-19 in EDILIZIA i lavori sono rimasti sospesi per gg. 119, fino al 13/07/2020;
 - con verbale del 13/07/2020 si è disposta la ripresa dei lavori, fissando l'ultimazione dei lavori per il giorno 11/08/2020;
 - la relativa ultimazione è avvenuta il 03/08/2020 e cioè entro il termine contrattuale come da certificato di ultimazione lavori redatto in data 26/8/2020;
 - durante il corso dei lavori sono stati corrisposti all'O.E. di cui trattasi n°2 pagamenti in acconto per un importo complessivo di € 75.900,00 oltre IVA per complessivi € 92.598,00 come di seguito specificato:
 - ✓ € 60.878,00 di cui € 49.900,00 quale imponibile ed € 10.978,00 per IVA giusta Determinazione Dirigenziale n°158 del 24/3/2020
 - ✓ € 31.720,00 di cui € 26.000,00 quale imponibile ed € 5.720,00 per IVA giusta Determinazione Dirigenziale n°130/del 18/8/2020;
 - lo stato finale redatto in data 4/8/2020, firmato senza riserve, ammonta netti € 76.414,39
 - al netto delle somme già corrisposte, come sopra specificato, rimane un credito per l'impresa di € 514,39 oltre IVA;
 - l'Impresa ha firmato gli atti di contabilità finale senza riserve;
 - i lavori risultano regolarmente eseguiti come attestato dal Direttore dei Lavori, Geom. Vitale Pietro, giusto Certificato di Regolare Esecuzione redatto in data 14/04/2021 allegato alla nota prot. n°11736 del 21/4/2021 ove risulta che è possibile pagare a favore dell'O.E. La Fenice Soc. Coop. la somma di € 514,39 oltre IVA quale saldo dei lavori di cui trattasi;
- 2) **Prendere atto** che il RUP Arch. Gandolfo Antonino, con nota prot. n°11736 del 21/4/2021 ha accertato una minore spesa di € 56,76 precisando che la stessa può essere eliminata, fermo restando il mantenimento della somma relativa alle competenze tecniche di cui all'art. 113 del D.lgs. 50/2016 di € 2.132,61, in attesa di liquidazione e pagamento;

- 3) **Liquidare** in favore dell'O.E. La Fenice Soc. Coop. corrente in via Danimarca n°52 – Palermo P.I.: 93004780818, la somma di € 627,56 di cui € 514,39 quale imponibile ed € 113,17 per IVA da versare direttamente all'Erario ai sensi dell'art. 1, comma 629 della Legge 190/2014, che trova copertura al cap. 7915 "Manutenzione straordinaria scuole" giusto impegno n°761/2019, operato a seguito della Determinazione Dirigenziale °333 del 22/7/2019 e relativa reimputazione al n°824/2021;

Classificazione d.lgs. 118/2011						
Titolo Missione Programma Macroaggregato	Codice Piano Finanziario V Livello	Spesa ricorrente o non ricorrente	Capitolo	Descrizione Capitolo	Numero impegno o Sub Impegno (numero impegno Reiscritto se da FPV)	Importo (2021)
2 – 4 – 6 – 2	U.2.02.01.09.003	Non ricorrente	7915	Manutenzione straordinaria scuole	824	€ 627,56

- 4) **Pagare** in favore dell'impresa dell'O.E. La Fenice Soc. Coop. corrente in via Danimarca n°52 – Palermo P.I.: 93004780818, la somma complessiva di € 627,56 di cui € 514,39 quale imponibile ed € 113,17 per IVA da versare direttamente all'Erario ai sensi dell'art. 1, comma 629 della Legge 190/2014, a saldo della fattura dallo stesso emessa n°1/PA del 24/3/2021, assunta al protocollo in entrata n°11244 in data 16/4/2020 e registrata al n°682 in data 19/4/2021 nell'apposito registro unico delle fatture tenuto dal competente Settore, per la liquidazione e pagamento dello stato finale dei lavori di cui al superiore punto 1) mediante accreditamento sul C/C riportato in calce alla fattura stessa;

- 5) **Accertare** la somma di € 113,17 al Capitolo di entrata n°910102 "Ritenute per scissione contabile I.V.A. (Split payment)", imputandola come segue:

Debitore	Fattura RUF	Esercizio Esigibilità	Capitolo	Importo	Titolo Tipologia Categoria	Codice Economico
La Fenice Soc. Coop	n°1/PA n°24/3/202 1	2021	910102	€ 113,17	9-100-1	E.9.01.01.02.001

- 6) **Emettere** reversale d'incasso di € 113,17 quale ammontare dell'I.V.A. determinata sull'imponibile, da versare successivamente direttamente all'Erario, ai sensi dell'art. 1, comma 629, della L. 190/2014;
- 7) **Notificare** il presente provvedimento al Responsabile del Procedimento, Arch. Gandolfo Antonino che dovrà provvedere ad aggiornare la scheda per il MEF tempestivamente e comunque entro il trimestre di riferimento prescritto dal D.Lgs. 229/2011;
- 8) **Eliminare** il residuo di € 56,76 risultante nell'impegno a suo tempo assunto, come sopra specificato, mantenendo nell'impegno stesso la somma relativa alle competenze tecniche di cui all'art. 113 del D.lgs. 50/2016 di € 2.132,61, in attesa di liquidazione e pagamento;

Classificazione d.lgs. 118/2011						
Titolo Missione Programma Macroaggregato	Codice Piano Finanziario V Livello	Spesa ricorrente o non ricorrente	Capitolo	Descrizione Capitolo	Numero impegno o Sub Impegno (numero impegno Reiscritto se da FPV)	Importo (2021)
2 - 4 - 6 - 2	U.2.02.01.09.003	Non ricorrente	7915	Manutenzione straordinaria scuole	824	€ 56,76

9) **Dare atto** che:

- è stato accertato, che la proposta tiene conto di quanto previsto dall'art. 9 del D.L. 78/2009, convertito con L. 102/2009, in ordine alla compatibilità dell'adozione del presente atto con i relativi stanziamenti di bilancio e con le regole di finanza pubblica;
- la produzione degli effetti della presente determinazione è subordinata all'apposizione del visto di regolarità contabile da parte del Dirigente/Responsabile del Settore/Servizio finanziario;
- è possibile consultare il presente provvedimento all'Albo Pretorio on-line e, per le finalità ed ai sensi del D. Lgs. 33/2013, sul sito istituzionale nella sezione "Amministrazione Trasparente", sezione "[Provvedimenti](#)" - "[Provvedimenti dirigenti amministrativi](#)" e, per le altre informazioni, nella sottosezione "[Bandi di gara e contratti](#)" / "[Informazioni sulle singole procedure in formato tabellare](#)" digitando all'uopo il CIG: 7298998BAF

10) **Attestare** la regolarità e la correttezza del presente atto ai sensi e per gli effetti di quanto dispone l'art. 147 bis del D. Lgs. 267/2000";

IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO

Clelia Todaro