

Libero Consorzio Comunale di Trapani

ORIGINALE

5^ Settore

SERVIZIO TECNICO VIABILITA' - PROGETTAZIONE E MANUTENZIONE
STRAORDINARIA E CONCESSIONI

Oggetto:	Istituto Tecnico per Geometri sito in Via Salemi Trapani. Lavori di manutenzione corpo palestra e servizi igienici corpo scuola. - Presa d'atto dell'approvazione della perizia di variante redatta ai sensi dell'art.106 c.1 lett. c1 e c7 del D.Lg. 50/2016 e ss.mm.i. ed autorizzazione all'utilizzo delle somme, per imprevisti, per assicurazione professionale e parte del ribasso dasta. - C.U.P.: H92B17000350003 - CIG: 7317067AB2
-----------------	--

CIG: 7317067AB2

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE

N. 490 del 07-11-2019

N. Generale 1802 del 08-11-2019

Il Dirigente di Settore

- **Vista** l'allegata proposta, pari oggetto, del Responsabile del procedimento, Clelia Todaro;
- **Vista** la L.R. n. 48 dell'11-12-1991 che modifica ed integra l'ordinamento regionale degli EE.LL;
- **Visto** il vigente Statuto dell'Ente;
- **Vista**, in particolare, la l.r. n. 30/2000 in ordine agli obblighi dell'Ente di provvedere relativamente a quanto riportato nella citata allegata proposta;
- **Tenuto conto** della propria competenza a provvedere in merito, ex art. 107 del D.lgs. 18 agosto 2000, n. 267;
- **Ritenuto** di dovere in conseguenza provvedere;
- **Ritenuto** che l'istruttoria preordinata alla emanazione del presente atto consenta di attestare la regolarità e la correttezza di quest'ultimo ai sensi e per gli effetti di quanto dispone l'art. 147 bis del D.lgs. 267/2000”;

D E T E R M I N A

Approvare la proposta del Responsabile del Procedimento Clelia Todaro, indicata in premessa ed allegata al presente provvedimento per farne parte integrante e sostanziale, facendola propria integralmente.

IL DIRIGENTE DI SETTORE

Giuseppe Scalisi

(Sottoscritto con Firma Digitale)

Libero Consorzio Comunale di Trapani

5^ Settore

SERVIZIO TECNICO VIABILITA' - PROGETTAZIONE E MANUTENZIONE
STRAORDINARIA E CONCESSIONI

Preliminare n. 494 del 30-10-2019

Oggetto:	Istituto Tecnico per Geometri sito in Via Salemi Trapani. Lavori di manutenzione corpo palestra e servizi igienici corpo scuola. - Presa d'atto dell'approvazione della perizia di variante redatta ai sensi dell'art.106 c.1 lett. c1 e c7 del D.Lg. 50/2016 e ss.mm.i. ed autorizzazione all'utilizzo delle somme, per imprevisti, per assicurazione professionale e parte del ribasso dasta. - C.U.P.: H92B17000350003 - CIG: 7317067AB2
-----------------	---

Il Responsabile del Procedimento

Premesso che:

con Determinazione Dirigenziale di questo 5° Settore n°700 datata 18/12/2017 è stato approvato, in linea amministrativa, il progetto dei Lavori di manutenzione corpo palestra e servizi igienici corpo scuola presso l' Istituto Tecnico per Geometri di Trapani dell'importo complessivo di € 80.000,00 di cui € 56.722,92 per lavori comprensivi dei costi per la sicurezza non soggetti a ribasso in ragione di € 2.645,72, ed € 20.631,36 quali somme a disposizione dell'Amministrazione, come si evince dal quadro economico di seguito riportato:

A	Importo lavori a base d'asta	€ 56.722,92	
B	costi per la sicurezza non soggetti a ribasso	€ 2.645,72	
	Importo totale lavori	€ 59.368,64	€ 59.368,64
C	Somme a disposizione dell'amm.ne:		
1	Imprevisti	€ 4.202,89	
2	assicurazione professionale	€ 400,00	
3	Comp. Tecniche art. 113 c. 2 D.Lgs. 50/2016	€ 1.187,37	
4	accesso materiali in discarica	€ 1.750,00	
5	contributo ANAC	€ 30,00	
6	IVA 22% ed eventuali altre imposte	€ 13.061,10	
	Totale compl. Somme a disposizione	€ 20.631,36	€ 20.631,36
	Totale importo progetto		€ 80.000,00

contestualmente è stata determinata quale modalità di gara da adottare quella prevista all'art. 36 comma 2 lett. b) nonché all'art. 60 del D.Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii. (Procedura aperta) con i termini di pubblicazione di gg. 15 come stabilito al comma 3 dello stesso articolo e con il criterio di aggiudicazione del minor prezzo previsto all'art. 95 comma 4 lett. a) dello stesso Decreto, delegando all'uopo il responsabile dello Staff Intersettoriale Gare e Contratti, nonché operata la prenotazione di impegno n°2707/2017 al cap. 7915 "Manutenzione straordinaria scuole";

lo Staff Gare e Contratti, con propria Determinazione Dirigenziale n°68 del 28/12/2017 e successiva modifica mediante Determinazione Dirigenziale n°76 del 29/12/2017 del 29/12/2017, ha approvato, previa condivisione da parte del Responsabile del Procedimento Geom. Vitale Pietro, sia il bando sia il disciplinare della gara di che trattasi;

espletate le operazioni di gara, la relativa Commissione, ai sensi dell'art. 33 comma 1 del D.Lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii., ha proposto l'aggiudicazione dei lavori in oggetto all'operatore economico LA GARDENIA COSTRUZIONI SOC. COOP. corrente in Mussomeli (CL) con il ribasso percentuale del 31,2783%, il quale, individuato quale migliore offerente, è stato proposto per l'aggiudicazione nella seduta del 12/12/2018 – verbale n°16 prot. n°47270 di pari data;

la proposta di aggiudicazione di cui sopra è stata approvata con Determinazione Dirigenziale n°3 del 14/1/2019 dello Staff Gare e Contratti, precisando contestualmente che *"l'aggiudicazione stessa diverrà efficace solo dopo l'esito positivo della verifica del possesso dei requisiti richiesti per la partecipazione alla gara come espressamente previsto all'art. 32, comma 7 del D.Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii., e sarà oggetto di successivo provvedimento"*;

stante l'esito positivo della verifica del possesso dei requisiti richiesti per la partecipazione alla gara in argomento, operata nei modi e nei termini della normativa vigente in materia, giusta comunicazione SIPI numero 816978 del 20/03/2019 da parte del RUP, con Determinazione Dirigenziale n°23 del 26/3/2019 dello Staff Gare e Contratti è stata formalizzata l'efficacia dell'aggiudicazione come previsto dell'art. 32, comma 7, del D.Lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii. a favore dell'O.E. LA GARDENIA COSTRUZIONI SOC. COOP. corrente in Mussomeli (CL) per l'importo netto contrattuale di € 41.626,67 di cui € 38.980,95 quale importo al netto del ribasso d'asta ed € 2.645,72 quali costi per la sicurezza;

è stato sottoscritto tra le Parti il relativo contratto rep. n°72 del 10/6/2019 registrato on_line Serie IT n°3752 del 14/6/2019;

i lavori sono stati consegnati il 10/6/2019 per essere ultimati entro il 7/9/2019;

Atteso che:

In sede di consegna dei lavori è stato accertato quanto segue:

- tra la redazione del progetto e l'inizio dei lavori, le porte di ferro si sono ulteriormente ammalorate a tal punto che non è stato possibile tecnicamente procedere alla loro riparazione, ciò ha comportato il rifacimento ex novo delle stesse;
- durante il corso dei lavori, avuto modo di visionare con la ditta esecutrice dei lavori il Q.G. Palestra, l'impianto d'illuminazione, e l'impianto d'illuminazione di emergenza è stato rilevando:
 - ✓ nel Q.G. non era presente la morsettiera di quadro e quindi è stato necessario sistemare il suddetto quadro generale;

- ✓ non è stato possibile ripristinare gli sportelli dei quadri elettrici presenti nel locale spogliatoio stante che gli stessi risultavano fuori produzione e quindi sono stati sostituiti in unico quadro;
- ✓ non essendo stata possibile l'identificazione di alcuni interruttori si è provveduto alla loro sostituzione con nuovi interruttori;
- ✓ i quadri di 24 moduli in corrispondenza del vano scala vicino gli spogliatoi e il quadro in prossimità del vano regia al piano superiore sono stati sostituiti perché non più in produzione;
- ✓ i corpi illuminanti non più funzionanti e obsoleti e quelli divelti sono stati tutti sostituiti;
- ✓ l'impianto d'illuminazione di emergenza esistente non più funzionante con il sistema a inverter è stato sostituito con plafoniere esterne di emergenza a led;

Vista la nota prot. n° 37459 del 18/10/2019 con la quale il RUP dei lavori in argomento, Geom. Vitale Pietro, stante le circostanze di cui sopra, ha trasmesso la perizia di variante in corso d'opera redatta ed approvata in linea tecnica ai sensi dell'art. 106 c. 1 lett. c. 1 e c. 7 del D.Lgs. 50/2016 e ss.mm.ed ii., attesa l'imprevedibilità all'atto della redazione del progetto, che tiene conto dei lavori effettivamente necessari oltre agli interventi scaturiti dai fatti riguardanti gli atti di vandalismo verificatesi nel frattempo;

Dato atto che:

- i maggiori lavori vengono realizzati utilizzando le somme, per imprevisti, per assicurazione professionale e parte del ribasso d'asta non modificando l'importo complessivo dell'opera;
- il maggiore onere, pari ad € 19.952,29, e pari a 47,93% e rientra, quindi, nel 50% previsto dal c. 7 del su citato D.Lgs. 50/2016 e ss.mm.ed ii.;
- l'impresa ha firmato l'atto aggiuntivo senza riserve;
- nell'atto aggiuntivo è prevista una proroga dei tempi contrattuali di gg 45, che tiene conto dei maggiori lavori, tra i quali giorni trenta già concessi con nota prot. n°32732 del 10/09/2019 in partenza e prot. 32780 del 10/09/2019 in arrivo firmata per accettazione;

Rilevato che il nuovo quadro economico risulta essere il seguente:

A	Importo lavori a base d'asta	€ 87.281,28		
B	costi per la sicurezza non soggetti a ribasso	€ 1.597,79		
	Importo totale lavori	€ 88.879,07		
	ribasso 31,2783	€ 27.300,10		
	importo al netto del ribasso	€ 61.578,97	€ 61.578,97	
C	Somme a disposizione dell'amm.ne:			
1	Imprevisti	€ 0,00		
2	assicurazione professionale	€ 0,00		
3	Comp. Tecniche art. 113 c. 2 D.Lgs. 50/2016	€ 1.777,58		
4	accesso materiali in discarica	€ 1.750,00		
5	contributo ANAC	€ 30,00		
6	IVA 22% ed eventuali altre imposte	€ 13.547,37		
7	economia	€ 1.316,08		
	Totale compl. Somme a disposizione	€ 18.421,03	€ 18.421,03	
	Totale importo progetto		€ 80.000,00	

Dato atto:

- che ai fini dell'esercizio del controllo preventivo di regolarità amministrativo e contabile, il presente provvedimento non comporta riflessi diretti e/o indiretti sulla situazione economico-finanziaria dell'Ente atteso che rimane invariato l'importo originariamente impegnato a seguito della Determinazione Dirigenziale di questo 5° Settore n°191 del 23/5/2019 al cap. 7915 imp. n° 770/2019;
- del rispetto delle prescrizioni di cui al P.T.P.C.T. adottato dal Commissario Straordinario con Determinazione Dirigenziale, assunti i poteri della Giunta, n°18 del 30/1/2019 ed in particolare del punto 1.11 "Meccanismi di formazione, attuazione e controllo delle decisioni idonee a prevenire il rischio di corruzione, comuni a tutti gli uffici" con evidenza anche:
 - a) al rispetto nei procedimenti dell'ordine cronologico della data di protocollo dell'istanza ad iniziativa di parte (ai sensi dell'art. 1 e 6 del Regolamento sul Procedimento Amministrativo);
 - b) l'inesistenza di conflitti di interesse per i casi previsti dalla legge;
- che è stato attivato il **CIG** corrispondente al n°**7317067AB2** da riportare obbligatoriamente, ai sensi dell'art. 3 della L. 136/2010, come modificata dalla L. 217/2010 di conversione del D.L. 187/2010, anche sugli strumenti finanziari;
- per l'intervento in questione, ai fini del monitoraggio degli investimenti pubblici, ai sensi dell'art. 11 della L. 3/2003 e ss.mm. e ii., è stato attivato il C.U.P., corrisponde al n° H92B17000350003;
- l'adempimento di cui all'art. 1, comma 32, 1° periodo della L. 190/2012 viene assolto con la pubblicazione in "Amministrazione Trasparente" mentre quello riguardante il 3° periodo della medesima legge, nonché dell'art. 3 della delib. AVCP n° 26/2013 sarà assolto entro il 31 gennaio dell'anno successivo;

Visto l'art. 3, comma 1, lett.d) del D.L. 174/2012, che ha sostituito l'art. 147 del TUEL come segue:

Art. 147-bis. - (Controllo di regolarità amministrativa e contabile). - 1. Il controllo di regolarità amministrativa e contabile è assicurato, nella fase preventiva della formazione dell'atto, da ogni responsabile di servizio ed è esercitato attraverso il rilascio del parere di regolarità tecnica attestante la regolarità e la correttezza dell'azione amministrativa....”

Preso atto che il Regolamento dei controlli interni, approvato con deliberazione n.6/C del 22/08/13 del Commissario Straordinario, assunti i poteri del Consiglio Provinciale, nel recepire la su richiamata normativa, ribadisce che l'attestazione (..o parere) di regolarità tecnica deve essere riportata anche nelle premesse delle determinazioni dirigenziali (o dei responsabili dei servizi) e degli atti sindacali (determinazioni – ordinanze);

Preso atto, altresì, che il citato regolamento dei controlli interni chiarisce che il rilascio del parere di regolarità tecnica è subordinato alla verifica circa *la conformità della determinazione ai criteri ed alle regole tecniche specifiche, il rispetto della normativa di settore e dei principi di carattere generale dell'ordinamento, nonché dei principi di buona amministrazione ed opportunità ed infine il collegamento con gli obiettivi dell'Ente, nonché il rispetto delle procedure;*

Ritenuto che l'istruttoria preordinata alla emanazione del presente atto consenta di attestare la regolarità e la correttezza di quest'ultimo ai sensi e per gli effetti di quanto dispone l'art. 147 bis del D. Lgs. 267/2000”;

Vista la L.R. n. 48 dell'11/12/1991 che modifica ed integra l'ordinamento regionale degli EE.LL;

Visto il vigente Statuto Provinciale;

Visto il D.Lgs. 165/2001 e s.m.i.;

Visto il D.Lgs. n. 267/2000;

Visto il vigente regolamento sull'ordinamento degli uffici e dei servizi;

Visto l'ordinamento degli enti locali in vigore;

Vista, in particolare, la l.r. n. 30/2000 in ordine agli obblighi del Provincia di provvedere relativamente a quanto riportato nella citata allegata proposta;

Visto il D.Lgs. 118/2011 in merito alla riclassificazione dei capitoli secondo il nuovo Piano dei Conti;

PROPONE

1) Prendere atto che:

- Il RUP Geom. Vitale Pietro con nota prot. n°37459 del 18/10/2019 ha trasmesso la perizia di variante relativa ai Lavori di manutenzione corpo palestra e servizi igienici corpo scuola presso l'Istituto Tecnico per Geometri sito in Via Salemi – Trapani redatta dal direttore dei Lavori Geom. Fontana Antonino, ed approvata in linea tecnica dal medesimo RUP in data 18/10/2019 che, pur non modificando l'importo complessivo del progetto ha comportato un incremento per lavori di € 19.952,29 che rientra nel 50% previsto dal c.7 del citato D. Lgs. 50/2016, e che a tale incremento si è dato copertura mediante l'utilizzo delle somme per imprevisti, per assicurazione professionale e parte del ribasso d'asta;

Documento informatico redatto tramite utilizzo del sistema informativo automatizzato in uso presso il Libero Consorzio Comunale di Trapani, conforme alle regole tecniche di cui al Dpcm 13.11.2014.

- l'Impresa LA GARDENIA COSTRUZIONI SOC. COOP. esecutrice dei lavori in oggetto, mediante la sottoscrizione dell'atto aggiuntivo in data 18/10/2019 si è impegnata ad eseguire i lavori previsti in variante agli stessi patti e condizioni di cui al contratto principale

2) **Approvare** in linea amministrativa la perizia di variante di cui al punto 1, autorizzando l'utilizzo delle somme per imprevisti, per assicurazione professionale e parte del ribasso d'asta per far fronte all'aumento dei costi originariamente previsti per lavori per cui il nuovo quadro economico risulta essere il seguente:

A	Importo lavori a base d'asta	€ 87.281,28	
B	costi per la sicurezza non soggetti a ribasso	€ 1.597,79	
	Importo totale lavori	€ 88.879,07	
	ribasso 31,2783	€ 27.300,10	
	importo al netto del ribasso	€ 61.578,97	€ 61.578,97
C	Somme a disposizione dell'amm.ne:		
1	Imprevisti	€ 0,00	
2	assicurazione professionale	€ 0,00	
3	Comp. Tecniche art. 113 c. 2 D.Lgs. 50/2016	€ 1.777,58	
4	accesso materiali in discarica	€ 1.750,00	
5	contributo ANAC	€ 0,00	
6	IVA 22% ed eventuali altre imposte	€ 13.547,37	
7	economia	€ 1.346,08	
	Totale compl. Somme a disposizione	€ 18.421,03	€ 18.421,03
	Totale importo progetto		€ 80.000,00

3) **Prendere atto**, altresì, che mediante Determinazione Dirigenziale n°191 del 23/5/2019 è stata impegnata la complessiva somma di € 79.970,00 a favore dell'O.E. LA GARDENIA COSTRUZIONI SOC. COOP corrente in Mussomeli (CL) – P-I-: 01204270852 che trova copertura nel cap. 7915 “Manutenzione straordinaria scuole” impegno n°770/2019 atteso che dall'importo originario di € 80.000,00 risulta già pagata la somma di € 30,00 quale contributo ANAC dovuto per legge da questo Ente in quanto Stazione appaltante (vedasi Determinazione Dirigenziale n°537 del 5/12/2018), come di seguito specificato:

Classificazione d.lgs. 118/2011						
Titolo Missione Programma Macroaggregato	Codice Piano Finanziario V Livello	Spesa ricorrente o non ricorrente	Capitolo	Descrizione Capitolo	Numero impegno o Sub Impegno (numero impegno Reiscritto se da FPV)	Importo (2019)
2.4.6.2	U.2.02.01.09.003	Non ricorrente	7915	Manutenzione straordinaria scuole	770	€ 79.970,00

4) **Dare atto che:**

- per l'intervento in questione, ai fini del monitoraggio degli investimenti pubblici, ai sensi dell'art. 11 della L. 3/2003 e ss.mm. e ii., è stato attivato il C.U.P., corrisponde al n° H92B17000350003;

- che è stato attivato il **CIG** corrispondente al n°**7317067AB2** da riportare obbligatoriamente, ai sensi dell'art. 3 della L. 136/2010, come modificata dalla L. 217/2010 di conversione del D.L. 187/2010, anche sugli strumenti finanziari;
- la produzione degli effetti della presente determinazione è subordinata all'apposizione del visto di regolarità contabile da parte del Dirigente/Responsabile del Settore/Servizio finanziario;
- è stato accertato, che la proposta tiene conto di quanto previsto dall'art. 9 del D.L. 78/2009, convertito con L. 102/2009, in ordine alla compatibilità dell'adozione del presente atto con i relativi stanziamenti di bilancio e con le regole di finanza pubblica;
- è possibile consultare il presente provvedimento all'Albo Pretorio on-line e, per le finalità ed ai sensi del D. Lgs. 33/2013, sul sito istituzionale nella sezione "Amministrazione Trasparente", sezione "Provvedimenti (Provvedimenti Dirigenti)"

- 5) **Notificare** il presente provvedimento al Responsabile del Procedimento, Geom. Vitale Pietro, che dovrà provvedere ad aggiornare la scheda per il MEF tempestivamente e comunque entro il trimestre di riferimento prescritto dal D.Lgs. 229/2011;
- 6) **Attestare** la regolarità e la correttezza del presente atto ai sensi e per gli effetti di quanto dispone l'art. 147 bis del D. Lgs. 267/2000";

IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO
Clelia Todaro
